



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดี งานคลังและพัสดุ โทร. ๕๕๐๓

ที่ อว ๖๙.๑๐.๑.๒/ว ๑๖๑๖

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้


เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๑๐.๑.๒/๑๖๒๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รายงานการเป็นผู้ทำงานและพิจารณาลงนามขอเสนอเพื่อพิจารณาส่งให้ บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด และนายสปรังษ์ รัตนเทพี เป็นผู้ทำงาน โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ ซึ่งต่อมา มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นควรเชิญผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมหารือโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารภี (๘๐ ปี) ชั้น ๑ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดี งานคลังและพัสดุ โทร.๕๔๐๓

ที่ อว ๖๙.๑๐.๑.๒/๑๒๖๗

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานการเป็นผู้ปฏิบัติงานและพิจารณาลงนามขอแนะนำเสนอเพื่อพิจารณาสั่งให้ บริษัท บี - บิลเดอร์ จำกัด และนายสปรชัย รัตนเทพี เป็นผู้ปฏิบัติงาน

เรียน อธิการบดีผ่านคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามที่ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning กับบริษัท บี - บิลเดอร์ จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในวงเงินทั้งสิ้น ๑,๗๙๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) แบ่งงวดงานออกเป็น ๓ งวด โดยกำหนดให้บริษัทฯ เริ่มทำงานที่รับจ้างได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

ปรากฏว่า บริษัท บี - บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้าง) ไม่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ซึ่ง คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๑๐/๕๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ และหนังสือรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๑๐.๑/๓๓๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การที่ บริษัท บี - บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้าง) และนายสปรชัย รัตนเทพี กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ไม่มีหนังสือชี้แจงหรือมีการชี้แจงแต่ไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงเข้าข่ายเป็นการกระทำอันมีลักษณะเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตามนัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๙ (๒)

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการขอแนะนำเสนอเพื่อพิจารณาสั่งให้ บริษัท บี - บิลเดอร์ จำกัด และนายสปรชัย รัตนเทพี เป็นผู้ปฏิบัติงาน ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย งานคลังและพัสดุ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอความอนุเคราะห์ลงนามเอกสาร เรื่อง ขอแนะนำเสนอเพื่อพิจารณาสั่งให้ บริษัท บี - บิลเดอร์ จำกัด และนายสปรชัย รัตนเทพี เป็นผู้ปฏิบัติงาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้เพื่องานคลังและพัสดุ จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และโปรดลงนามในแบบแจ้งผู้ปฏิบัติงาน ดังที่ได้แนบมาพร้อมนี้

เรียน อธิการบดีผ่านคณบดี

เพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

แบบแจ้งผู้ปฏิบัติงาน บ.บ-บิลเดอร์ จำกัด

กรมพัสดุต่อไป (นางสาวเบรมจิตร เทพานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

11 มิ.ย. 69

(นางศิริพรรณ ชัยน)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

11 มิ.ย. 69

ทศพร

(นายทศพร ทองบ่อ)

นักวิชาการพัสดุ

15๐๕ ๐๖๗

15๖ ปัสก สรรค

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

1๔ มิ.ย 6๙

①

မိမိတို့ ဝန်ထမ်း

- เฟอร์นิเจอร์

[illegible]

At

(นางสาวเพ็ญจันทร์ เก่งกาจ)

หัวหน้างานพัสดุ
1๓ ๔๒.๔

(2) ବସ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିବା

জৈ, হানুমান ঈশ্বর

which is also known as market
non number which ~~is~~

[illegible]

302 02. V. 10.1 / 336 4 St. 68 No. 1

[illegible][illegible]

00m's. about midline in air

1. Verfahren des offenen Verfahrens von Arbeits-
und Werkstoffkosten

[illegible]

From 1950 to 1955, the number of people in the United States who were aged 65 and over increased from 10.5 million to 14.5 million.

சுரு. 3. 180 மீட்டர்கள் 180 மீட்டர்கள்

Handwritten text: f must be continuous at x_0 .

การตั้ง ๑๖๑๐๖๖๖๖ 157 ล้าน

Is die nuwe koninkryk van die

formuliert, wobei neu m

(3) 1982 06/12/82

- หนึ่งปีผ่านไป...
 หนึ่งปีผ่านไป...

[illegible]

၁၇၈၄ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်

[illegible][illegible]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

เจ้าพนักงานเรือนนอน

7. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \log 2$

$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{matrix} 1 & i \\ 0 & 1 \end{matrix} \right)$

๓๓ จ.ป.ส.๒๕๖๓

25

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

(นายเสริมศักดิ์ ไชยทา)
 นิติกรชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

[illegible]

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงิน

รองอธิการบดี
- 3 กค 2569

6) Ergebnis: 150000

21.09.16

14 ก.ค. 2569

23 20

(ต้นฉบับ)
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.)

สัญญานี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ รักษาการแทนคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท บี – บิลเดอร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๐๕๖๔๐๐๔๔๔๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๓/๑ หมู่ที่ ๖ ซอยบ้านใหม่สามัคคี ซอย ๒ ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสปรชัย รัตนเทพี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๒๕๔๐๖๔ ออกให้ ณ วันที่ ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้าง ตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ (ใบเสนอราคา)	จำนวน ๒ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ (แบบรูปรายการ)	จำนวน ๒๖ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ (ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา)	จำนวน ๙ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ (สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน)	จำนวน ๓ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ (สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน)	จำนวน ๑ หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ (สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)	จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย ของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล)

ข้อ ๓. หลักประกัน...
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสปรชัย รัตนเทพี)
B-BUILDER
B-BUILDER CO.,LTD.

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ ๑๐๐๐๖๙๒๑๗๑๘๙ ลงวันที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๘๙,๘๐๐.- บาท (แปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามรวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ วันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑,๗๙๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๑๗,๔๙๕.๓๓ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทสามสิบสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๘,๘๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังรายการต่อไปนี้ แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

งานรื้อถอน ตามรูปแบบรายการกำหนด	แล้วเสร็จ
งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กชั้นลอยพร้อมโครงสร้างบันได	แล้วเสร็จ ๙๕%
งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด	แล้วเสร็จ ๙๕%
งานติดตั้งผนังไม้อัด	แล้วเสร็จ ๙๕%
งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง	แล้วเสร็จ ๙๕%

งวดที่ ๒...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสปรักษ์ รัตนเทพ)



งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๘,๘๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (๖๐ วัน นับจากวันเริ่มต้นทำสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังรายการต่อไปนี้ แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

งานปูพื้นวาร์บอร์ดชั้นลอยและพื้นบันได	แล้วเสร็จ
งานเทพื้นปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดมัน	แล้วเสร็จ
งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายสัญญาณอื่น ๆ	แล้วเสร็จ
งานเดินท่อสำหรับระบบปรับอากาศ	แล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗๑๘,๔๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (๙๐ วัน นับจากวันเริ่มต้นทำสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังรายการต่อไปนี้ แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

งานปูพื้นกระเบื้องยางชั้นลอย	แล้วเสร็จ
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์	แล้วเสร็จ
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	แล้วเสร็จ
งานทาสีทั้งหมด	แล้วเสร็จ
งานติดตั้งหมวดงานครุภัณฑ์ทั้งหมด	แล้วเสร็จ
งานอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง	แล้วเสร็จ
งานเก็บทำความสะอาดบริเวณทั้งหมดให้พร้อมใช้งาน	แล้วเสร็จ

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน - บาท (-) ซึ่งเท่ากับร้อยละ - (-) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็น (หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้าง..

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(นายสปรชัย รัตนเทพี)



B-BUILDER
B-BUILDER CO., LTD.

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - (-) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วน ที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ เรืองนภากุล)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสปรักษ์ รัตนเทพ)

ข้อ ๗. (ข) กำหนด...



B-BUILDER CO., LTD.

ข้อ ๗. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่ สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูก พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิ จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้รับจ้าง ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตาม สัญญา

ข้อ ๘. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบหมายจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณี ที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของ ผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่น ให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้าง แก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้าง ช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วน ดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับ ผิดในความรับผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุก ประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสปรัญญ์ รัตนเทพ)

กรณีผู้รับจ้าง..
B-BUILDER
B-BUILDER CO., LTD.

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐา เรืองนาคกุล)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายสปรัชญ์ รัตนเทพ)

ผู้รับจ้าง..
B-BUILDER
B-BUILDER CO., LTD.

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุม หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในสถานที่ทำงานหรือสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือตลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญาหากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วยโดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนาคกุล)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายสปรชัย รัตนเทพ)
B-BUILDER CO., LTD.

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ...

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๗๙๖.- บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหก บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็น จำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาการทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอัน เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยัง ผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิก สัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้ว เสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับ งานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือ บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ ควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดย สิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือจากเงิน ประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงินประกันผลงาน หรือหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวน ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีก เท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนาคกุล)

ข้อ ๒๐. การทำ...
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสปรชัย รัตนเทพ)
B-BUILDER CO., LTD.

ข้อ ๒๐. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นที่ให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(นายสปรังญ์ รัตนเทพี)
B-BUILDER
B-BUILDER CO., LTD.

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของทางราชการอื่น และสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือหรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล)

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ รักษาการแทน

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสปรังค์ รัตนเทพี)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

บริษัท บี - บิลเดอร์ จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวเปรมจิตร์ เทพานนท์)

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

(ลงชื่อ).....ทศพร.....พยาน
(นายทศพร ทองบ่อ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เลขที่โครงการ ๖๗๐๖๙๓๙๓๐๔๖
เลขคู่มือสัญญา ๖๗๐๗๒๒๐๒๑๒๗๒

ด่วนที่สุด



ที่ อว ๖๙.๑๐/๕๖๑

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๒๙๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบยกเลิกสัญญาจ้าง

เรียน นายสปรักษ์ รัตนเทพี กรรมการบริษัท บี – บิลเดอร์ จำกัด

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตามสัญญาที่อ้างถึง คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ว่าจ้าง บริษัท บี – บิลเดอร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ณ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวงเงินจ้างทั้งสิ้น ๑,๗๙๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ๙๐ วัน ตามความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของ บริษัท บี – บิลเดอร์ จำกัด มีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ ได้แจ้งเร่งรัดให้เข้ามาดำเนินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาหลายครั้ง ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้ล่วงเลยระยะเวลาและสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว โดย บริษัท บี – บิลเดอร์ จำกัด ไม่สามารถส่งมอบงานและทำงานให้แล้วเสร็จได้ ประกอบกับมีเหตุการณ์เพิกเฉยไม่เข้าดำเนินการทำงานจนเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่า บริษัท บี – บิลเดอร์ จำกัด ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ในการนี้ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีหนังสือแจ้งถึง บริษัท บี – บิลเดอร์ จำกัด เพื่อบอกกล่าวจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้น บัดนี้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบขอแจ้งบอกเลิกสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓ มาถึง บริษัท บี – บิลเดอร์ จำกัด พร้อมทั้งใช้สิทธิในการเรียกค่าปรับและค่าเสียหายตาม ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของสัญญาจ้าง และจะขอดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และจะดำเนินการบังคับกฎหมายกับ บริษัท บี – บิลเดอร์ จำกัด

อนึ่ง...

อนึ่ง จากการบอกเลิกสัญญาฯ นอกจากบริษัทฯ ต้องถูกริบหลักประกันสัญญาและถูกปรับตามสัญญาแล้ว บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรณีที่คณะกรรมการและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตกลงจ้างรายอื่นแล้วราคาค่าจ้างนั้นสูงขึ้น และค่าเสียหายอีกด้วย ซึ่งคณะกรรมการและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอสงวนสิทธิ์เรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ไว้ก่อน เมื่อได้ดำเนินการและทราบค่าเสียหายแล้ว จะแจ้งให้บริษัทได้ดำเนินการชดเชยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ






(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)

คณบดีคณะกรรมการและการสื่อสาร

สำนักงานคณบดี งานคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๕๔๐๓



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดี โทร. ๕๔๐๑
ที่ อว ๖๙.๑๐.๑/๓๓๖ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้

เรียน อธิการบดี ผ่าน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) ผ่าน หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

ตามที่คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ ตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ วงเงินจำนวน ๑,๗๙๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมีบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง ซึ่งเวลาทำการในสัญญาจ้างก่อสร้างได้สิ้นสุดลงเมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และงานคลังและพัสดุคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี้

๑. แจ้งผลการพิจารณาการดำเนินงานก่อสร้างและขอความเป็นธรรม ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๑๐/๕๐๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒. เร่งรัดการส่งมอบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong leaning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๑๐/๒๗๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓. แจ้งการเรียกค่าปรับ เร่งรัดการทำงาน และขอสงวนสิทธิตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong leaning ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๑๐/๒๙๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

๔. ขอเร่งรัดการทำงาน การส่งมอบงานก่อสร้าง และขอสงวนสิทธิตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๑๐/๔๑๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๕. ขอเร่งรัดการทำงาน การส่งมอบงานก่อสร้าง และขอสงวนสิทธิตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒)ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๑๐/๔๕๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๖. ขอเร่งรัดการทำงาน การส่งมอบงานก่อสร้าง และขอสงวนสิทธิตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๓) โครงการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong leaning ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๑๐/๔๗๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

๗. แจ้งผลการพิจารณาการดำเนินการก่อสร้างและขอความเป็นธรรม โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong leaning ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๑๐/๕๐๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

๘. ขอบอกเลิกสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong leaning ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๑๐/๕๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

๙. ขอรืบทักคำประกันปฏิบัติตามสัญญา โครงการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong leaning ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๑๐/๕๑๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

๑๐. ขอสงวนสิทธิการปรับตามสัญญา โครงการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong leaning ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๑๐/๒๖ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๑๑. ขอให้ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงตามสัญญาจ้าง เลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๑๐/๒๗ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ทั้งนี้ บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ ตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ วงเงิน จำนวน ๑,๗๙๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ได้แจ้งหนังสือถึงคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๒ ฉบับดังนี้

๑) หนังสือเลขที่ BBCM-MJU-๑๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) และ

๒) หนังสือเลขที่ BBCM-MJU-๑๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง การปรับเงินตามสัญญาจ้าง มีรายละเอียดดังนี้

เรื่องเดิม

ตามหนังสือเลขที่ BBCM-MJU-๑๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ความว่า

๑. หลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจ้างกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริษัทได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างกับแบบแปลนงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างแล้ว เห็นว่าแบบแปลนดังกล่าวไม่สามารถนำมาก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการตามสัญญาจ้างได้ ซึ่งต้องแก้ไขแบบแปลนหลายอย่าง

บริษัทฯ จึงได้แจ้งเหตุดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้เข้าประชุมกับมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อนเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งในที่ประชุมได้แจ้งให้บริษัทฯ ไปดำเนินการแก้ไขแบบแปลน แล้วนำเสนอต่อทางมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

และเมื่อบริษัทฯ ได้แก้ไขแบบแปลนนำเสนอต่อทางมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ตามแบบแปลนที่บริษัทฯ ได้นำเสนอ ได้

บริษัทฯ จึงได้เข้าดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงตามสัญญาจ้าง แต่ปรากฏว่าหลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามสัญญาจ้างไปได้ประมาณ ร้อยละ ๓๐ ของงานก่อสร้างทั้งหมด โดยที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เบิกเงินตามงวดงานที่ได้ก่อสร้างอย่างใด ทางคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลับแจ้งให้บริษัทฯ หยุดงานก่อสร้าง และให้บริษัทฯ ขนย้ายทรัพย์สิน อุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้าง บริษัทฯ จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงงานตามสัญญาจ้างต่อไปได้

ข้อเท็จจริง

รายละเอียดตามหนังสือบันทึกข้อความ ที่ อว ๖๙.๑๐.๑/๒๐๑๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการตรวจและควบคุมงาน โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้

๑) ตามที่ บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้าง อ้างถึง “ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างกับแบบแปลนงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างแล้ว เห็นว่าแบบแปลนดังกล่าวไม่สามารถนำมาก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการตามสัญญาจ้างได้ ซึ่งต้องแก้ไขแบบแปลนหลายจุด และได้แจ้งเหตุดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง” นั้น

ผลการตรวจสอบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้าง ณ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในช่วงวันและเวลาใด เนื่องจากตลอดระยะเวลาระหว่าง

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ คณะฯ ไม่ได้รับการติดต่อและประสานงานจาก บริษัทฯ ผู้รับจ้าง และคณะฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุคณะฯ (นายทศพร ทองบ่อ) จัดทำหนังสือบันทึกข้อความเพื่อเร่งรัด และติดตามให้บริษัทฯ ผู้รับจ้าง เข้ามาทำงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างฯ แต่เจ้าหน้าที่พัสดุคณะฯ (นายทศพร ทองบ่อ) ได้ติดตามบริษัทฯ ผู้รับจ้าง ให้เข้ามาทำงานก่อสร้างบ่อยครั้ง ทางวาจา โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัว

- บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) เข้าดำเนินงานก่อสร้าง ณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อพุธวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ภายหลังจากการทำสัญญาจ้างก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ค่าเช่าเป็นเวลา ๒๗ วัน ซึ่งตลอดระยะเวลาดังกล่าว คณะสารสนเทศและการสื่อสารต้องติดตามเร่งรัด ให้บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) เข้าทำงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ซึ่งตามสัญญาจ้างฯ ข้อ ๗.(ข) ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

- ตามที่บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) อ้างว่า ได้แจ้งปัญหาการก่อสร้างให้แก่ทาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทราบนั้น จากการตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล การแจ้งปัญหาการก่อสร้างฯ ให้แก่ทาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทราบ อีกทั้งไม่พบว่า มีหนังสือต้นเรื่องจากทางบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) ถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่ประการใด และทางบริษัทฯ ผู้รับจ้าง ก็ไม่ได้แจ้งปัญหาการก่อสร้างฯ ให้ทางคณะ สารสนเทศและการสื่อสาร ทราบ เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงไม่มีหน่วยงานใดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทราบถึง ปัญหาการก่อสร้างของบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง)

- การไม่เข้าดำเนินงานก่อสร้างของบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) ถึงแม้ทางคณะ สารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะได้ทำการจัดประชุม ทหารือ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ รวมถึงให้รายละเอียดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบแปลนรวมถึงรูปแบบรายการละเอียด ตามสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ร่วมกับวิศวกรผู้ออกแบบ ไปแล้วหลายครั้ง ว่าการออกแบบและการตรวจแบบแปลน รวมถึงแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญาจ้างก่อสร้างฯ เป็นไปตามหลักการทางวิศวกรรมและเป็นไปตาม ขั้นตอนและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) ไม่ยินยอมที่จะ ดำเนินงานตามมติของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย แม่โจ้ ดังนั้น กรณีนี้ อาจทำให้ เชื่อได้ว่า บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) มีเจตนาทิ้งงานก่อสร้าง ตั้งแต่ต้น เนื่องจากไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ตามตามสัญญาจ้างก่อสร้างฯ

- บริษัทฯ ผู้รับจ้าง ไม่ได้ประสานและแจ้งปัญหาการก่อสร้างให้กับผู้ควบคุมงานคณะฯ ทราบ เกี่ยวกับปัญหาการก่อสร้าง ทั้งก่อนหน้าและในระหว่างที่เข้าดำเนินงานก่อสร้างฯ รวมถึงไม่ดำเนินการเอกสาร เพื่อแจ้งคณะฯ ในกรณีต่างๆ อาทิ การขอแก้ไขแบบแปลน, การขอแก้ไขแบบรูปรายการละเอียด หรือ BOQ ใหม่, การขอแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ซึ่งต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงตามระเบียบ ขั้นตอน แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น การที่บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) อ้างว่า ได้รับการอนุมัติการแก้ไขแบบแปลนใหม่ จากทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไม่เป็น ความจริง เนื่องจากยังไม่มีกรเสนอเรื่องและเอกสารแนบประกอบต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิจารณา อีกทั้งไม่มีหนังสือบันทึกข้อความจากทางคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งผลการพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ส่งไปถึงบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) แต่อย่างใด

- กรณีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง อ้างอิงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พักฐุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ ระบุว่า สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้น แต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ คือ

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง การแก้ไขนั้นต้องไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ...ฯลฯ

ซึ่งกรณีการขอแก้ไขแบบแปลนและแบบรูปารายการละเอียดตามสัญญาจ้างก่อสร้างฯ โดยบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) ไม่ได้เป็นเหตุให้ขอแก้ไขตามมาตรา ๙๗ ได้ จึงเห็นควรให้บริษัทฯ ผู้รับจ้างก่อสร้าง ดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและแบบรูปารายการละเอียดตามสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ดังเดิม

- เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอขอปรับเปลี่ยนและแก้ไขแบบแปลนและแบบรูปารายการละเอียดตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างฯ ซึ่งบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) อ้างเหตุว่าผิดหลักการทางวิศวกรรมและมีความไม่แข็งแรงนั้น ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในการประชุมหารือเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ และขาดรายละเอียดข้อมูล คือ ไม่มีรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูล และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา โดยทำเป็นตารางเปรียบเทียบข้อมูล ระหว่างแบบแปลนและแบบรูปารายการละเอียดตามสัญญาจ้างฯ กับแบบแปลนและแบบรูปารายการละเอียดของบริษัทฯ ที่อ้างว่าผิดหลักการทางวิศวกรรม คือ ๑) ผิดจากหลักการทางวิศวกรรมและมีความแตกต่างกันอย่างไร, ๒) มีความแข็งแรงต่างกันอย่างไร, ๓) หากดำเนินการตามแบบแปลนและแบบรูปารายการละเอียดตามสัญญาฯ จะเกิดความเสียหายอย่างไร และ ๔) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและแบบรูปารายการละเอียดของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการอย่างไร (สรุปและเปรียบเทียบให้เห็นถึงความถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม/ ข้อดีข้อเสียและประโยชน์ของทางราชการ/ งานเพิ่ม-ลด และงบประมาณการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป)

๒) ตามที่ บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้าง อ้างว่า “ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงตามสัญญาจ้าง แต่ปรากฏว่าหลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างไปได้ประมาณ ร้อยละ ๓๐ ของงานก่อสร้างทั้งหมด โดยที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เบิกเงินตามงวดงานที่ได้ก่อสร้างต่ออย่างไร ทางคณะบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลับแจ้งให้บริษัทฯ หยุดงานก่อสร้าง และให้บริษัทฯ ขนย้ายทรัพย์สินอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้าง บริษัทฯ จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงงานตามสัญญาจ้างต่อไปได้” นั้น

ผลการตรวจสอบข้อมูล

- คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสียหาย งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ได้รายงานผลการวิเคราะห์ค่าเสียหายของพัสดุหรืองานที่ยังไม่ได้ส่งมอบงวดงานที่ ๑ มีรายละเอียดดังนี้

๑) สรุปค่าก่อสร้างของคู่สัญญา ที่เสนอราคาโดย บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๙๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย

- ปริมาณงานก่อสร้างทั้งหมดของผู้รับจ้างที่จะต้องทำตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๒,๑๕๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

- ปริมาณงานครุภัณฑ์จัดซื้อทั้งหมดของผู้รับจ้างที่จะต้องทำตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๕๙๓,๘๕๐.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๒) ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญา โดยยังไม่มีส่งมอบงานซึ่งแบ่งงานที่ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

- ดำเนินการเป็นไปตามแบบแปลนและแบบรูปารายการละเอียด ประกอบด้วย

(๑) รื้อถอนผนังก่ออิฐ พร้อมขนทิ้ง เป็นเงิน ๙๓๔.๐๐ บาท

(๒) รื้อถอนประตูไม้บานเปิดคู่ พร้อมขนเก็บ เป็นเงิน ๑๒๐.๐๐ บาท

(๓) รื้อถอนชุดอลูมิเนียมพร้อมกระจก พร้อมขนเก็บ เป็นเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

118

(๔) รื้อถอนกระเบื้องยาง พร้อมขนทิ้ง เป็นเงิน ๑,๑๒๑.๔๐ บาท
รวมเป็นค่าวัสดุและค่าแรงงานรวม ๓,๑๗๕.๔๐ บาท x Factor F ๑.๓๐๖๗
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔,๑๔๙.๓๐ บาท

- ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบแปลนและแบบรูปรายการละเอียด ประกอบด้วย

(๑) เสาคเหล็ก H ๒๐๐x๒๐๐x๘x๑๒ mm.	เป็นเงิน ๘๗,๕๐๐.๐๐ บาท
(๒) คานเหล็ก H ๑๕๐x๑๕๐x๗x๑๐ mm.	เป็นเงิน ๑๑๒,๒๐๐.๐๐ บาท
(๓) เหล็กกล่อง ๕๐x๕๐x๓.๒ มม.	เป็นเงิน ๑๔,๔๕๐.๐๐ บาท
(๔) ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	เป็นเงิน ๗,๘๙๔.๘๐ บาท
(๕) สังกะสี	เป็นเงิน ๑๙,๕๓๐.๐๐ บาท
(๖) อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(๗) แผ่นบันไดแผ่นเหล็กลายตีนไก่ หนา ๔.๕ มม.	เป็นเงิน ๒๕,๘๐๐.๐๐ บาท
(๘) งานราวบันได	เป็นเงิน ๑๖,๒๕๐.๐๐ บาท
(๙) แผ่นพื้นวีวาร์บอร์ด หนา ๒๔ มม.	เป็นเงิน ๑๓,๙๒๗.๗๐ บาท

รวมเป็นค่าวัสดุและค่าแรงงานรวม ๓๒๒,๕๕๒.๕๐ บาท x Factor F ๑.๓๐๖๗

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๑,๔๗๙.๓๕ บาท

- คณะสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งให้บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้าง หยุดการดำเนินงานก่อสร้าง (ชั่วคราว) ในส่วนที่ผิดแบบแปลนและแบบรูปรายการละเอียด จนกว่าบริษัทฯ ผู้รับจ้างก่อสร้าง จะได้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตามหนังสือบันทึกข้อความ ที่ อว ๖๙.๑๐/๒๑๘ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งให้หยุดการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปี แม่โจ้ และตามหนังสือบันทึกข้อความ ที่ อว ๖๙.๑๐/๒๒๐ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งเหตุแห่งการให้หยุดการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ ชั่วคราว)

- คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่เคยแจ้งให้บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้าง ดำเนินการ และ/หรือกระทำการขนย้ายทรัพย์สิน อุปกรณ์ รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต่าง ๆ ออกจากบริเวณสถานที่ก่อสร้าง (ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร) แต่อย่างใด มีเพียงช่างผู้รับเหมางานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ของบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้าง เข้ามาประสานขอรื้อถอนนั่งร้านเหล็ก และอุปกรณ์นั่งร้าน ออกไปจากพื้นที่ดำเนินงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปี แม่โจ้ เท่านั้น

- จากการตรวจสอบข้อมูลใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนายสปรังษ์ รัตนเทพี ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) ผู้จัดการโครงการฯ จากระบบฐานข้อมูลสภาวิศวกร (<https://coe.or.th/๑๔๕๑๑-๒/>) ตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม ดังนั้น การที่นายสปรังษ์ รัตนเทพี ผู้รับจ้างก่อสร้าง อ้างเหตุว่า “แบบแปลนและแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ไม่ถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม จึงไม่สามารถทำการก่อสร้างได้” ไม่สามารถเชื่อถือได้ เนื่องจากคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เชิญวิศวกรผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกร ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และวิศวกรผู้ออกแบบ เข้าร่วมประชุมหารือกับนายสปรังษ์ รัตนเทพี ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) “ยืนยัน” ความถูกต้องของแบบแปลนและแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญาจ้างก่อสร้างฯ และสามารถทำการก่อสร้างได้ (บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด เข้าร่วมการประชุมหารือฯ ร่วมกับรองอธิการบดี:

44

รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล/ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย/ ฝ่ายกฎหมาย
สำนักงานมหาวิทยาลัย/ งานพัสดุ สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๖๗)

เรื่องเดิม

ตามหนังสือเลขที่ BBCM-MJU-๑๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริง
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ความว่า

๒. หลังจากทางคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แจ้งให้ บริษัทฯ หยุดงานก่อสร้างแล้ว บริษัทฯ
ก็ได้ดำเนินการมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ขอความเป็นธรรมในการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง
ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยทางมหาวิทยาลัยได้ใช้เวลาในการพิจารณาตามหนังสือของบริษัทฯ จำนวน
๖๓ วัน จึงได้แจ้งผลการพิจารณาให้กับบริษัทฯ ทราบ โดยคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทำหนังสือ
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ยืนยันให้บริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงตามแบบแปลน (ที่แนบท้ายสัญญา
จ้าง) แต่ไม่ขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามที่บริษัทฯ ได้ขอขยายไว้แต่อย่างใด โดยคณบดีคณะสารสนเทศและ
การสื่อสารได้หนังสือให้กับบริษัทฯ ส่งทางไปรษณีย์ นอกจากในหนังสือดังกล่าว ยังได้แจ้งให้บริษัทฯ ว่า
หากประสงค์จะเข้าทำงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ให้บริษัทฯ จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดส่งมอบงานและยินยอม
เสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้บริษัทฯ จัดทำแผนการทำงานโดยละเอียดส่งให้กับคณะสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. และต่อมาบริษัทฯ
ก็ได้รับหนังสือลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ จากคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แจ้งการขอลงเลิกสัญญาจ้างกับบริษัทฯ บริษัทฯ ขอเรียนว่าการทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและกำหนดให้
บริษัทฯ ปฏิบัติตาม โดยหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ แจ้งให้บริษัทฯ ปฏิบัติตาม
โดยหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ แจ้งให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามภายในวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. จึงเป็นการไม่ได้ให้ระยะเวลาตามสมควรแก่บริษัทฯ ในการปฏิบัติตาม
โดยมีเจตนาจงใจให้บริษัทฯ เป็นผู้กระทำผิดต่อสัญญาจ้าง ซึ่งต่อมาในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ คณบดีฯ
คนดังกล่าว จึงได้ออกคำสั่งบอกเลิกสัญญาจ้างกับบริษัทฯ

ดังที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงมาแล้ว การออกคำสั่งให้บริษัทฯ หยุดงาน การแจ้งผลการพิจารณา และการ
แจ้งให้บริษัทฯ ปฏิบัติตาม การออกคำสั่งบอกเลิกสัญญาจ้าง เป็นการกระทำของคณบดีคณะสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯ ได้แจ้งปัญหาการก่อสร้างที่เกิดจาก
แบบแปลนตามสัญญาจ้าง ให้กับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนทำหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออธิการ
บดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่ออธิการฯ มิได้ดำเนินการแก้ไขหรือชี้แจงให้กับบริษัทฯ ทราบ แต่อย่างใด แต่กลับมีคณบดี
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ทำหนังสือยืนยันมาโดยตลอดว่าให้บริษัทฯ เข้าดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง
ตามแบบแปลนในสัญญาจ้าง โดยไม่เคยชี้แจงเลยว่าแบบแปลนดังกล่าวได้มีการให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญมา
ตรวจสอบว่าสามารถนำมาใช้กับสถานที่ก่อสร้างตามสัญญาจ้างได้หรือไม่

บริษัทฯ ขอเรียนว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นหน่วยงานของรัฐ การออกคำสั่งบอกเลิกสัญญาจ้างอันเป็น
ผลกระทบต่อบริษัทฯ ซึ่งเป็นคู่สัญญา ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จึงมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยื่น
ฟ้องมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อศาลปกครองเพื่อยกเลิกคำสั่งดังกล่าวเสีย และเรียกร้องเงินค่าก่อสร้างที่บริษัทฯ
ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณร้อยละ ๓๐ เป็นเงินประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.- บาท กับทางมหาวิทยาลัยแม่
โจ้ โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ภายใน ๙๐ วัน ปัจจุบันบริษัทฯ
อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายในกำหนดตามกฎหมายต่อไป

อนึ่ง การปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตาม
สัญญาจ้างโดยเฉพาะบุคคลผู้ออกคำสั่ง หากการกระทำเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว ตามกฎหมายต่อไป

ML

ข้อเท็จจริง

รายละเอียดตามหนังสือบันทึกข้อความ ที่ อว ๖๙.๑๐.๑/๒๐๑๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการตรวจและควบคุมงาน โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ และตามหนังสือบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๑๐.๑/๑๘๕๖ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการประชุมหารือ กรณี บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) ขอความเป็นธรรมและขอขยายเวลา มีรายละเอียดพอสรุปดังนี้

(๑) อ้างถึง คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๑๖๘๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการอนุมัติให้ดำเนินการจัดหาพัสดุทุกขั้นตอน และมอบอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้าง ข้อ ๒. ให้คณบดี มีอำนาจในการอนุมัติให้ดำเนินการจัดหาพัสดุทุกขั้นตอน และมีอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างจาก เงินรายได้ เงินสำรองสะสม และเงินรับฝากของส่วนงาน ภายในวงเงินการจัดหาครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

ดังนั้น การลงนามเอกสารบันทึกข้อความต่าง ๆ ถึง บริษัทฯ ผู้รับจ้าง จึงเป็นการทำการโดย “ผู้ว่าจ้าง” ซึ่งเป็นตัวแทนผู้มีอำนาจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้ว่าจ้าง) และชอบด้วยกฎและระเบียบของทางราชการ

(๒) ผู้ปฏิบัติงานของคณะกรรมการเสนอแนะและการสื่อสาร ดำเนินงานเป็นไปตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ และ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

(๓) อ้างถึง เอกสารรายงานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง (Kickoff) คณะกรรมการเสนอแนะและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการเสนอแนะและการสื่อสาร ได้แจ้งต่อผู้รับจ้าง คือ ๑) นายสปรักษ์ รัตนเทพี ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด และ ๒) นายศิริชัย มุ่งพุทธรักษา ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ศิริ๐๘ พร้อมด้วย นายเอกชัย แสงสว่าง ตำแหน่ง ผู้ควบคุมงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ศิริ๐๘ ผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับผู้ควบคุมงานพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้ง ๒ โครงการก่อสร้าง คือ ๑) โครงการปรับปรุง ห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ และ ๒) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการพัฒนาทักษะงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการออกแบบสื่อดิจิทัล ชั้น ๒ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ ให้ดำเนินการจัดส่งแผนการทำงาน/ แผนการดำเนินงานก่อสร้างโดยละเอียด รวมถึงให้แสดงแผนการทำงานและร้อยละของผลงานภาพรวมในรูปแบบของ S-CURVE และแผนประกอบอื่น ๆ เช่น CPM เป็นต้น ส่งให้กับคณะกรรมการเสนอแนะและการสื่อสาร ภายใน กำหนดเวลา (ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง : ประสานด้วยวาจา โดยเจ้าหน้าที่งานพัสดุคณะฯ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง คือ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จนถึงระยะเวลา หมดสัญญาจ้างก่อสร้าง คือ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้าง ไม่เคย จัดส่งเอกสารให้กับคณะกรรมการเสนอแนะและการสื่อสาร และคณะกรรมการเสนอแนะและการสื่อสาร ได้จัดทำหนังสือบันทึก ข้อความเพื่อทวงถามและติดตามการนำส่งหลายครั้ง รวมถึงให้เจ้าหน้าที่งานพัสดุคณะฯ ประสานติดตามทาง วาจาเป็นระยะ ๆ ดังนั้น การแจ้งผลการพิจารณาขอความเป็นธรรมและขอขยายเวลา และกำหนดให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกำหนดเวลา คือ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะกรรมการเสนอแนะและการสื่อสารได้ ให้ระยะเวลาตามสมควรแก่บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้าง ในการปฏิบัติตามแล้ว โดยไม่มี เจตนาและไม่มีเหตุ ใจใด ๆ ที่จะกระทำให้บริษัทฯ เป็นผู้กระทำผิดต่อสัญญาจ้าง เนื่องจากตลอด ระยะเวลาแห่งสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ผู้รับจ้าง มิได้ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตาม สัญญาจ้างก่อสร้างฯ ตั้งแต่ต้น

111

ซึ่งข้อเท็จจริงคือ การทำงานและพฤติกรรมของบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) เข้าดำเนินงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ หลังจากการทำสัญญาจ้างก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ บริษัทฯ ผู้รับจ้าง เข้าดำเนินงานก่อสร้างฯ ล่าช้าเป็นเวลา ๒๗ วัน และไม่เคยจัดส่งเอกสารใด ๆ ให้กับคณะกรรมการและกรรมการสื่อสาร ก่อนเข้าทำการก่อสร้าง

(๔) กรณีบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้าง อ้างถึง “ได้แจ้งปัญหาการก่อสร้างที่เกิดจากแบบแปลนตามสัญญาจ้างให้กับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนทำหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่อธิการบดี ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขหรือชี้แจงให้กับบริษัทฯ ทราบ แต่อย่างใด แต่กลับมีมติคณะกรรมการและกรรมการสื่อสาร ทำหนังสือยืนยันมาโดยตลอดว่าให้บริษัทฯ เข้าดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงตามแบบแปลนในสัญญาจ้าง โดยไม่เคยชี้แจงเลยว่าแบบแปลนดังกล่าวได้มีการให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบว่าสามารถนำมาใช้กับสถานที่ก่อสร้างตามสัญญาจ้างได้หรือไม่”

ข้อเท็จจริง คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการและกรรมการสื่อสาร ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ได้ ๑) บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด, ๒) คณะกรรมการและกรรมการสื่อสาร, ๓) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย, ๔) ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย, ๕) งานพัสดุ สำนักงานมหาวิทยาลัย และ ๖) วิศวกรผู้ออกแบบ โดยมอบหมายให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) เป็นประธานการประชุมหารือฯ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมแจ้งต่อบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้าง มีข้อเสนอแนะและมติที่ประชุมดังนี้

- การออกแบบมีการศึกษาแบบแปลนอาคารเดิมอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนการออกแบบ และทำการออกแบบเป็นไปตามหลักการทางวิศวกรรมและตามหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรม และการตรวจแบบและแบบรูปรายการละเอียดนั้น มหาวิทยาลัยมีวิศวกรวิชาชีพ รวมถึงมีกระบวนการและขั้นตอนการเสนอขอพิจารณาตรวจแบบและแบบรูปรายการละเอียด เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการและมหาวิทยาลัยอย่างละเอียดถี่ถ้วน

- จากการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้าง) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม IC๑๐๓ ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ คณะกรรมการและกรรมการสื่อสาร ที่ประชุมมีมติให้ บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้าง) ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รวมถึงให้ดำเนินการตามข้อกำหนดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด

การขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้กับบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้าง) ต้องเชื่อมั่นได้ว่าบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้าง) จะดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาแห่งสัญญาจ้าง และต้องดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รวมถึงให้ดำเนินการตามข้อกำหนดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เนื่องจากที่ผ่านมา หลังจากการทำสัญญาจ้างงานก่อสร้าง บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้าง) ไม่เข้าดำเนินงานก่อสร้างทันที คณะกรรมการและกรรมการสื่อสารต้องติดตามเร่งรัดให้เข้ามาทำงานก่อสร้างหลายครั้ง และเมื่อเข้ามาทำงานก่อสร้างบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้าง) ไม่ดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างฯ ทำให้เชื่อได้ว่าบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้าง) จะไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือมีเจตนาทิ้งงาน เนื่องจากไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

- การขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างของบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้าง) ออกไปอีก ๔๒ วัน ไม่มีเหตุผลคล้อยตาม ๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ๒) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๓) สัญญาจ้างงาน

ก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานจะนำประเด็นดังกล่าวมาพิจารณา ให้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเอกสารหลักฐาน และกฎหมายต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาให้รอบด้าน

- เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอขอปรับเปลี่ยนและแก้ไขแบบแปลนและแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างฯ ซึ่งบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) อ้างเหตุว่าผิดหลักการทางวิศวกรรมและมีความไม่แข็งแรงนั้น ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในการประชุมหารือเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ และขาดรายละเอียดข้อมูล คือ ไม่มีรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูล และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา โดยทำเป็นตารางเปรียบเทียบข้อมูล ระหว่างแบบแปลนและแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญาจ้างฯ กับแบบแปลนและแบบรูปรายการละเอียดของบริษัทฯ ที่แจ้งว่าผิดหลักการทางวิศวกรรม คือ ๑) ผิดจากหลักการทางวิศวกรรมและมีความแตกต่างกันอย่างไร, ๒) มีความแข็งแรงต่างกันอย่างไร, ๓) หากดำเนินงานตามแบบแปลนและแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญาฯ จะเกิดความเสียหายอย่างไร และ ๔) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและแบบรูปรายการละเอียดของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการอย่างไร (สรุปและเปรียบเทียบให้เห็นถึงความถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม/ ข้อดีข้อเสียและประโยชน์ของทางราชการ/ งานเพิ่ม - ลด และงบประมาณการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป)

- บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) ยืนยัน ไม่ปรับปรุงแก้ไขงานก่อสร้างและไม่ดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึงแม้จะได้รับการยืนยันจากวิศวกรผู้ออกแบบเรื่องความถูกต้องของแบบแปลนซึ่งเป็นไปตามหลักการทางวิศวกรรมและสามารถใช้แบบแปลนรวมถึงแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างฯ ได้

ทั้งนี้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประชุมหารือกรณีการขอขยายเวลาการก่อสร้าง เมื่อวันที่ พุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นควรให้พิจารณาการงดหรือลดค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๒๑. จำนวน ๒๒ วัน (นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗) โดยให้บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้าง) ดำเนินการดังนี้

- ให้บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้าง จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการส่งมอบงานและหนังสือยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีดำเนินงานก่อสร้างเกินระยะเวลาการงดหรือลดค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๒๑. จำนวน ๒๒ วัน (นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)

- จัดทำแผนการทำงานโดยละเอียดในภาพรวม ในรูปแบบ S-CUREV และแผนประกอบอื่น ๆ เช่น CPM รวมถึงขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอน เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินงานก่อสร้าง ส่งให้กับคณะกรรมการสารสนเทศและการสื่อสาร โดยแบ่งรายละเอียดตามงวดงาน (๓ งวด) ทั้งนี้ แผนการทำงานก่อสร้างต้องเป็นไปตามแบบแปลนและแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ส่งให้กับคณะกรรมการสารสนเทศและการสื่อสาร ตามกำหนดเวลา

- ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานก่อสร้างตามข้อกำหนดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ได้แก่ หนังสือขออนุมัติเข้าพื้นที่และดำเนินงานก่อสร้าง, หนังสือแจ้งข้อมูลพร้อมรายละเอียดของผู้ควบคุมงาน พร้อมหนังสือรับรอง สำเนาใบประกอบวิชาชีพ และวุฒิการศึกษาของผู้ควบคุมงาน, หนังสือขออนุมัติใช้วัสดุและอุปกรณ์ พร้อมแนบใบรับรองมาตรฐาน มอก. ของวัสดุและอุปกรณ์ที่จะนำเข้ามาภายในโครงการฯ ฯลฯ (เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ทั้งนี้ งานคลังและพัสดุ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า “การขยายสัญญาจ้างก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” ซึ่งจากการพิจารณาการขอขยายเวลาการก่อสร้างให้กับบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้าง คือ พิจารณา

ull

การงดหรือ ลดค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๒๑. จำนวน ๒๒ วัน (นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗) นั้น ไม่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น จึงไม่สามารถพิจารณาขยายสัญญาจ้างก่อสร้างให้กับบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้างได้

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอมหาวิทยาลัยแม่โจ้พิจารณาในประเด็นดังนี้

๑. เนื่องจากที่ผ่านมา การดำเนินโครงการปรับปรุงก่อสร้างอาคารและสถานที่ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ไม่อนุญาตให้วิศวกรของมหาวิทยาลัย เข้ามาช่วยปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมงาน จึงทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการควบคุมงานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสถานที่ของคณะต่าง ๆ ดังนั้น เห็นควรพิจารณามอบหมายให้มีบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง วิศวกร และมีใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่คณะฯ ได้จัดทำหนังสือบันทึกข้อความไปเพื่อขออนุญาตบุคลากร ช่วยเป็นคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน (ทั้งนี้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประสานทางวจากับวิศวกรผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว)

๒. ตามที่บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้าง อ้างถึง “มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นหน่วยงานของรัฐ การออกคำสั่งบอกเลิกสัญญาจ้างอันเป็นผลกระทบต่อบริษัทฯ ซึ่งเป็นคู่สัญญา ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จึงมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อศาลปกครองเพื่อยกเลิกคำสั่งดังกล่าวเสีย และเรียกร้องเงินค่าก่อสร้างที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณร้อยละ ๓๐ เป็นเงินประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.- บาท กับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยบริษัทฯ มีสิทธิที่จะยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ภายใน ๙๐ วัน ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายในกำหนดตามกฎหมายต่อไป” นั้น คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องเตรียมความพร้อมและดำเนินการอย่างไรต่อไป


๓. ตามที่บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้าง อ้างถึง “การปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามสัญญาจ้างโดยเฉพาะบุคคลผู้ออกคำสั่ง หากการกระทำเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวตามกฎหมายต่อไป” นั้น คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องเตรียมความพร้อมและดำเนินการอย่างไรต่อไป

ทั้งนี้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ระหว่างดำเนินการเอกสารตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณา


Lil


(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้าผู้ควบคุมงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล)
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
ผู้ควบคุมงาน


(นายสมพร เกตุตะคุ)
หัวหน้างานบริการการศึกษา และกิจการนักศึกษา
กรรมการตรวจรับพัสดุ


(นายทศพร ทองบ่อ)
นักวิชาการพัสดุ
ผู้ควบคุมงาน


(ดร.วัฒนาพงษ์ ใหม่เพย)
นักวิชาการศึกษา
กรรมการตรวจรับพัสดุ


(นายณพพร สุนะ)
นักวิชาการศึกษา
กรรมการตรวจรับพัสดุ

①

เรียน อธิการบดี ผ่าน กองคลัง

ด้วย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปี ตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส) ๓/๒๕๖๗ (งปม) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วงเงินจ้าง ๑,๗๔๖,๐๐๐ บาท ซึ่งมีบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง โดยในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างมีพฤติกรรมผิดสัญญา และได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างแล้วตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้ และได้เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. กรณีที่เสนอให้มหาวิทยาลัยมอบหมายให้บุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมตำแหน่งวิศวกรซึ่งมีใบอนุญาตควบคุมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงานฯ ซึ่งในประเด็นนี้ฝ่ายกฎหมาย พิจารณาแล้วเห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อ ๒๕ และข้อ ๒๖ และข้อ ๑๗๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัดต่อไป

๒. ในกรณีที่ บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาจ้างถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครอง รวมทั้งจะเรียกค่าเสียหายและเงินที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทาง

คณะกรรมการและกรรมการสื่อสาร ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาว่า จะต้องเตรียมความพร้อมและดำเนินการต่อไปอย่างไร นั้น ในประเด็นนี้ ฝ่ายกฎหมาย พิจารณาเห็นว่า หากมีการฟ้องร้องคดีเกิดขึ้นและการฟ้องร้องดังกล่าวเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบุคลากร ฝ่ายกฎหมาย จะประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายพร้อมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประสานงานไปยังสำนักงานอัยการเพื่อขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการช่วยแก้ต่างคดีต่อไป

๓. ในกรณีนี้ บริษัท บี-บิวเตอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการคืออาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ซึ่งทางคณะกรรมการและกรรมการสื่อสาร ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาว่า จะต้องเตรียมความพร้อมและดำเนินการต่อไปอย่างไร นั้น ในประเด็นนี้ ฝ่ายกฎหมาย พิจารณาเห็นว่า หากมีการฟ้องร้องคดีเกิดขึ้นและการฟ้องร้องดังกล่าวเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบุคลากร ฝ่ายกฎหมาย จะประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พร้อมพยานหลักฐาน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประสานงานไปยังสำนักงานอัยการเพื่อขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการช่วยแก้ต่างคดีต่อไป

อนึ่ง ในกรณีที่ได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างไปแล้วนั้น เห็นควรให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๔) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวันเฉลิม ปัญญาดี)

นิติกร

ผู้ร่าง/ผู้พิมพ์
(นางสาวอรุษา สุพานิช)
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย

ผู้ตรวจทาน
(นางศิริพรรณ ขยัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานคปค

๒๕, ๖๖, ๖๘

๒) เรื่อง อื่นๆ

เรื่อง อื่นๆ

โดย อธิการบดี อ.ผ. รองอธิการบดี คณ. คณบดี และ...

- เรื่อง อื่นๆ

- เรื่อง อื่นๆ

๒๒

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์



ที่ อว ๖๙.๑๐/๕๐๗

คณะกรรมการพิเศษและกรรมการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๒๙๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการดำเนินงานก่อสร้างและขอความเป็นธรรม

เรียน นายสปรชัย รัตนเทพี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด เลขที่ BBCM-MJU-๑๑

๒. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ้างถึงหนังสือบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด เลขที่ BBCM-MJU-๑๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความเป็นธรรมในการดำเนินงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ ตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ วงเงินจำนวน ๑,๗๙๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งเวลาทำการในสัญญาจ้างก่อสร้างได้สิ้นสุดลงเมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามความทราบแล้วนั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและประเด็นการดำเนินงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ ตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างเลขที่ มจ. (สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เห็นว่า ได้มีคำสั่งมอบหมายให้คณบดีมีอำนาจในการอนุมัติให้ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ ตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างเลขที่ มจ. (สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ในทุกขั้นตอน ตลอดจนจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนั้น ในกรณีบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) ขอความเป็นธรรมในการดำเนินงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ ดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแล้ว จึงอยู่ในอำนาจที่คณบดีสามารถพิจารณาสั่งการในเรื่องดังกล่าวได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ ตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบพระราชบัญญัติ ข้อบังคับและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของทาง คณะกรรมการพิเศษและกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแจ้งผลการพิจารณาการดำเนินงานก่อสร้างและขอความเป็นธรรมดังนี้

๑. เห็นควรให้บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) ดำเนินงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ ให้เป็นไปตามแบบแปลนและแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๒. การขอ...

Handwritten signature/initials

๒. การขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างของบริษัท พี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) ออกไปอีก ๔๒ วัน ไม่มีเหตุเข้าข่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓. หากบริษัท พี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) มีความประสงค์เข้าทำงานจ้างก่อสร้างจนแล้วเสร็จให้ดำเนินการดังนี้

๓.๑ จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการส่งมอบงานและหนังสือยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ส่งให้กับคณะกรรมการสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๓.๒ จัดทำแผนการทำงานโดยละเอียดในภาพรวม ในรูปแบบ S-CUREV และแผนประกอบอื่น ๆ เช่น CPM รวมถึงขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอน เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินงานก่อสร้าง ส่งให้กับคณะกรรมการสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยแบ่งรายละเอียดตามงวดงาน (๓ งวด) ทั้งนี้ แผนการทำงานก่อสร้างต้องเป็นไปตามแบบแปลนและแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ส่งให้กับคณะกรรมการสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๓.๓ จัดส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานก่อสร้างตามข้อกำหนดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ได้แก่ หนังสือขออนุมัติเข้าพื้นที่และดำเนินงานก่อสร้าง, หนังสือแจ้งข้อมูลพร้อมรายละเอียดของผู้ควบคุมงาน พร้อมหนังสือรับรอง สำเนาใบประกอบวิชาชีพ และวุฒิการศึกษาของผู้ควบคุมงาน, หนังสือขออนุมัติใช้วัสดุและอุปกรณ์ พร้อมแนบใบรับรองมาตรฐาน มอก. ของวัสดุและอุปกรณ์ที่จะนำเข้ามาภายในโครงการฯ ฯลฯ (เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง) ส่งให้กับคณะกรรมการสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.

โดยหนังสือฉบับนี้ คณะกรรมการสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอสงวนสิทธิต่าง ๆ ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดดำเนินการโดยด่วนที่สุด

ขอแสดงความนับถือ


(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)
คณบดีคณะกรรมการสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานคณบดี งานคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๕๔๐๓

ด่วนที่สุด

ที่ อว ๖๙.๑๐/๒๗๘



คณะกรรมการส่งเสริมและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๒๙๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เปรี่งร้ดการส่งมอบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้

เรียน นายสปร้ชญ์ รัตนเทพี กรรมการผู้จัดการบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ้างถึงหนังสือสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ วงเงินจำนวน ๑,๗๙๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) ได้ตกลงทำสัญญาก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ ให้กับคณะกรรมการส่งเสริมและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในราคา ๑,๗๙๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยตกลงส่งมอบงานก่อสร้างให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏในหนังสือสัญญาจ้างงานก่อสร้างที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาใกล้ครบกำหนดส่งมอบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ ที่ตกลงกัน ดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการส่งเสริมและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงเตือนมาเพื่อให้บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) รับผิดชอบการส่งมอบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ ที่ตกลงจ้างงานก่อสร้างกันตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในกำหนดเวลา ตามสัญญาจ้างก่อสร้างด้วย มิฉะนั้น บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) จะต้องถูกปรับเป็นรายวันใน อัตราวันละ ๑,๗๙๖.- บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) หรือร้อยละ ๑๐ ของราคา ๑,๗๙๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากครบกำหนดตามสัญญา (สัญญาจ้างก่อสร้างจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) จนถึงวันที่บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) ได้ส่งมอบงานก่อสร้างให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบถ้วนตามสัญญา ทั้งนี้ เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างข้อที่ ๑๗.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการโดยด่วนที่สุด

ขอแสดงความนับถือ


(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)
คณบดีคณะกรรมการส่งเสริมและการสื่อสาร

สำนักงานคณบดี งานคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๕๔๐๓

ด่วนที่สุด

ที่ อว ๖๙.๑๐/๒๕๓



คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๒๕๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการเรียกค่าปรับ เร่งรัดการทำงาน และขอสงวนสิทธิตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน นายสปรักษ์ รัตนเทพี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ้างถึงหนังสือสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตกลงกับบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ในวงเงินก่อสร้างจำนวน ๑,๗๙๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดเริ่มงานวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแบ่งงวดงานเป็น ๓ งวด ค่าปรับกรณีทำไม่เสร็จตามกำหนดวันละ ๑,๗๙๖.- บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเรียนว่าขณะนี้ครบกำหนดเวลาปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว แต่ปรากฏว่าบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ยังไม่สามารถส่งมอบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ครบตามกำหนดให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ อันเป็นการผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง ซึ่งตามเงื่อนไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ข้อที่ ๑๗. บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ ๑,๗๙๖.- บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างก่อสร้าง จนถึงวันที่บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ทำงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานก่อสร้างให้แก่ทางคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งขอสงวนสิทธิอื่น ๆ ที่ทางคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีอยู่ตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่อ้างถึงทุกประการ โดยในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าจำนวนเงินค่าปรับเกินร้อยละสิบ (๑๐ %) ของวงเงินค่าจ้าง ทางคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด แต่อาจพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างตามที่เห็นสมควร หากบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด มีหนังสือแจ้งกำหนดการส่งมอบงานและยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้ทางคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทราบ

โดยหนังสือ...

โดยหนังสือฉบับนี้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแจ้งการใช้สิทธิ์ปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๑ และตามเงื่อนไขสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยขอให้ บริษัท พี-บิลเดอร์ จำกัด เร่งรัดการทำงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการโดยด่วนที่สุด

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานคณบดี งานคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๕๕๐๓



ពិ ខា ៦៩.១០/៤១០

คณะกรรมการส่งเสริมและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๒๙๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเร่งรัดการทำงาน การส่งมอบงานก่อสร้าง และขอสงวนสิทธิตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน นายสปรักษ์ รัตนเทพี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี-ปิลเดอร์ จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือบันทึกข้อความคณะกรรมการส่งเสริมและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ อว ๖๘.๑๐/๒๕๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือบันทึกข้อความคณะกรรมการและ การสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ อว ๖๘.๑๐/๒๗๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ้างถึงหนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุด คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ อว ๖๙.๑๐/๒๕๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งการเรียกค่าปรับ เร่งรัดการทำงาน และขอสงวนสิทธิตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ไปยังบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวงเงินก่อสร้างจำนวน ๑,๗๙๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดเริ่มงานวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแบ่งงวดงานเป็น ๓ งวด มีรายละเอียดดังนี้

๑. แจ้งการใช้สิทธิ์ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๑ และตามเงื่อนไขสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ข้อที่ ๑๗. ตามวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง คือ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งตามเงื่อนไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ ดังกล่าว บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ ๑,๗๔๖.- บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างก่อสร้าง จนถึงวันที่บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ทำงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานก่อสร้างให้แก่ทางคณะกรรมการและกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรียบร้อย

๒. ในระหว่างที่มีการปรับขึ้น ถ้าจำนวนเงินค่าปรับเกินร้อยละสิบ (๑๐ %) ของวงเงินค่าจ้างทางคณะกรรมการและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ทั้งนี้ อาจพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างตามที่เห็นสมควร หากบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด มีหนังสือแจ้งกำหนดการส่งมอบงานและยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้ทางคณะกรรมการและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทราบ

๓. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเร่งรัดการทำงานและการส่งมอบงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป นั้น

บัดนี้...

บัดนี้ ระยะเวลาได้ล่วงเลยกำหนดส่งมอบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ ที่ตกลงกันดังกล่าวแล้ว คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอเร่งรัดการทำงานและการส่งมอบงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ กล่าว ทั้งนี้ ให้บริษัท พี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) ดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการส่งมอบงานและหนังสือยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ส่งให้กับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗


๒. จัดทำแผนการทำงานโดยละเอียดในภาพรวม ในรูปแบบ S-CUREV และแผนประกอบอื่น ๆ เช่น CPM รวมถึงขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอน เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินงานก่อสร้าง ส่งให้กับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยแบ่งรายละเอียดตามงวดงาน (๓ งวด) ทั้งนี้ แผนการทำงานก่อสร้างต้องเป็นไปตามแบบแปลนและแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ส่งให้กับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓. จัดส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานก่อสร้างตามข้อกำหนดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ได้แก่ หนังสือขออนุมัติเข้าพื้นที่และดำเนินงานก่อสร้าง, หนังสือแจ้งข้อมูลพร้อมรายละเอียดของผู้ควบคุมงาน พร้อมหนังสือรับรอง สำเนาใบประกอบวิชาชีพ และวุฒิการศึกษาของผู้ควบคุมงาน, หนังสือขออนุมัติใช้วัสดุและอุปกรณ์ พร้อมแนบใบรับรองมาตรฐาน มอก. ของวัสดุและอุปกรณ์ที่จะนำเข้ามาภายในโครงการฯ ฯลฯ (เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง) ส่งให้กับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

โดยหนังสือฉบับนี้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอสงวนสิทธิต่าง ๆ ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ โดยขอให้ บริษัท พี-บิลเดอร์ จำกัด เร่งรัดการทำงานและการส่งมอบงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการโดยด่วนที่สุด

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานคณบดี งานคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๕๔๐๓



คณะกรรมการพิเศษและกรรมการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๒๙๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเร่งรัดการทำงาน การส่งมอบงานก่อสร้าง และขอสงวนสิทธิตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒)

เรียน นายสปรชัย รัตนเทพี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี-บิลเดอร์ จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือบันทึกข้อความคณะกรรมการพิเศษและกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ อว ๖๙.๑๐/๔๑๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ้างถึงหนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุด คณะกรรมการพิเศษและกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ อว ๖๙.๑๐/๒๔๑๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเร่งรัดการทำงาน การส่งมอบงานก่อสร้าง และขอสงวนสิทธิตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ซึ่งแจ้งให้บริษัท พี-บิลเดอร์ จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวงเงินก่อสร้างจำนวน ๑,๗๙๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดเริ่มงานวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแบ่งงวดงานเป็น ๓ งวด ดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการส่งมอบงานและหนังสือยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ส่งให้กับคณะกรรมการพิเศษและกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. จัดทำแผนการทำงานโดยละเอียดในภาพรวม ในรูปแบบ S-CUREV และแผนประกอบอื่น ๆ เช่น CPM รวมถึงขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอน เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินงานก่อสร้าง ส่งให้กับคณะกรรมการพิเศษและกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยแบ่งรายละเอียดตามงวดงาน (๓ งวด) ทั้งนี้ แผนการทำงานก่อสร้างต้องเป็นไปตามแบบแปลนและแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ส่งให้กับคณะกรรมการพิเศษและกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓. จัดส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานก่อสร้างตามข้อกำหนดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ได้แก่ หนังสือขออนุมัติเข้าพื้นที่และดำเนินงานก่อสร้าง, หนังสือแจ้งข้อมูลพร้อมรายละเอียดของผู้ควบคุมงาน พร้อมหนังสือรับรอง สำเนาใบประกอบวิชาชีพ และวุฒิการศึกษาของผู้ควบคุมงาน, หนังสือขออนุมัติใช้วัสดุและอุปกรณ์ พร้อมแนบใบรับรองมาตรฐาน มอก. ของวัสดุและอุปกรณ์ที่จะนำมาเข้ามาภายในโครงการฯ ฯลฯ (เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง) ส่งให้กับคณะกรรมการพิเศษและกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

บัดนี้ ระยะเวลาได้ล่วงเลยกำหนดส่งมอบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ ที่ตกลงกันดังกล่าว รวมถึง

ล่วงเลย...

ล่วงเลยระยะเวลาการนำส่งเอกสารตามข้อ ๑. ถึง ข้อ ๓ แล้ว คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอเร่งรัดการทำงาน การส่งมอบงานก่อสร้าง และขอสงวนสิทธิตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒) ทั้งนี้ ให้บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) ดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการส่งมอบงานและหนังสือยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ส่งให้กับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. จัดทำแผนการทำงานโดยละเอียดในภาพรวม ในรูปแบบ S-CUREV และแผนประกอบอื่น ๆ เช่น CPM รวมถึงขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอน เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินงานก่อสร้าง ส่งให้กับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยแบ่งรายละเอียดตามงวดงาน (๓ งวด) ทั้งนี้ แผนการทำงานก่อสร้างต้องเป็นไปตามแบบแปลนและแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ส่งให้กับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓. จัดส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานก่อสร้างตามข้อกำหนดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ได้แก่ หนังสือขออนุมัติเข้าพื้นที่และดำเนินงานก่อสร้าง, หนังสือแจ้งข้อมูลพร้อมรายละเอียดของผู้ควบคุมงาน พร้อมหนังสือรับรอง สำเนาใบประกอบวิชาชีพ และวุฒิการศึกษาของผู้ควบคุมงาน, หนังสือขออนุมัติใช้วัสดุและอุปกรณ์ พร้อมแนบใบรับรองมาตรฐาน มอก. ของวัสดุและอุปกรณ์ที่จะนำเข้ามาภายในโครงการฯ ฯลฯ (เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง) ส่งให้กับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

โดยหนังสือฉบับนี้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอสงวนสิทธิต่าง ๆ ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ โดยขอให้ บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด เร่งรัดการทำงานและการส่งมอบงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการโดยด่วนที่สุด

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานคณบดี งานคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๕๔๐๓

ที่ อว ๖๙.๑๐/๕๗๙



คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๒๙๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอร้องรัดการทำงาน การส่งมอบงานก่อสร้าง และขอสงวนสิทธิตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๓)

เรียน นายสปรชัย รัตนเทพี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี-บิลเดอร์ จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือบันทึกข้อความคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ อว ๖๙.๑๐/๕๑๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. หนังสือบันทึกข้อความคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ อว ๖๙.๑๐/๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ้างถึงหนังสือบันทึกข้อความคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ อว ๖๙.๑๐/๕๑๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอร้องรัดการทำงาน การส่งมอบงานก่อสร้าง และขอสงวนสิทธิตามสัญญาจ้างก่อสร้าง และหนังสือบันทึกข้อความคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ อว ๖๙.๑๐/๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอร้องรัดการทำงาน การส่งมอบงานก่อสร้าง และขอสงวนสิทธิตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒) ซึ่งแจ้งให้บริษัท พี-บิลเดอร์ จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวงเงินก่อสร้างจำนวน ๑,๗๙๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดเริ่มงานวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแบ่งงวดงานเป็น ๓ งวด ดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการส่งมอบงานและหนังสือยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ส่งให้กับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. จัดทำแผนการทำงานโดยละเอียดในภาพรวม ในรูปแบบ S-CUREV และแผนประกอบอื่น ๆ เช่น CPM รวมถึงขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอน เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินงานก่อสร้าง ส่งให้กับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยแบ่งรายละเอียดตามงวดงาน (๓ งวด) ทั้งนี้ แผนการทำงานก่อสร้างต้องเป็นไปตามแบบแปลนและแบบรายละเอียดตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ส่งให้กับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓. จัดส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานก่อสร้างตามข้อกำหนดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ได้แก่ หนังสือขออนุมัติเข้าพื้นที่และดำเนินงานก่อสร้าง, หนังสือแจ้งข้อมูลพร้อมรายละเอียดของผู้ควบคุมงาน พร้อมหนังสือรับรอง สำเนาใบประกอบวิชาชีพ และวุฒิการศึกษาของผู้ควบคุมงาน, หนังสือขออนุมัติใช้วัสดุและอุปกรณ์ พร้อมแนบใบรับรองมาตรฐาน มอก. ของวัสดุและอุปกรณ์ที่จะนำเข้ามาภายในโครงการฯ ฯลฯ (เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง) ส่งให้กับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

บัดนี้...

บัดนี้ ระยะเวลาได้ล่วงเลยกำหนดส่งมอบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ ที่ตกลงกันดังกล่าว รวมถึงล่วงเลยระยะเวลาการนำส่งเอกสารตามข้อ ๑. ถึง ข้อ ๓ แล้ว คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอเร่งรัดการทำงาน การส่งมอบงานก่อสร้าง และขอสงวนสิทธิตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๓) ทั้งนี้ ให้บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้าง) ดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการส่งมอบงานและหนังสือยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ส่งให้กับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗


๒. จัดทำแผนการทำงานโดยละเอียดในภาพรวม ในรูปแบบ S-CUREV และแผนประกอบอื่น ๆ เช่น CPM รวมถึงขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอน เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินงานก่อสร้าง ส่งให้กับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยแบ่งรายละเอียดตามงวดงาน (๓ งวด) ทั้งนี้ แผนการทำงานก่อสร้างต้องเป็นไปตามแบบแปลนและแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ส่งให้กับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

๓. จัดส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานก่อสร้างตามข้อกำหนดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ได้แก่ หนังสือขออนุมัติเข้าพื้นที่และดำเนินงานก่อสร้าง, หนังสือแจ้งข้อมูลพร้อมรายละเอียดของผู้ควบคุมงาน พร้อมหนังสือรับรอง สำเนาใบประกอบวิชาชีพ และวุฒิการศึกษาของผู้ควบคุมงาน, หนังสือขออนุมัติใช้วัสดุและอุปกรณ์ พร้อมแนบใบรับรองมาตรฐาน มอก. ของวัสดุและอุปกรณ์ที่จะนำเข้ามาภายในโครงการฯ ฯลฯ (เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง) ส่งให้กับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

โดยหนังสือฉบับนี้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอสงวนสิทธิต่าง ๆ ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ โดยขอให้ บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด เร่งรัดการทำงานและการส่งมอบงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการโดยด่วนที่สุด

ขอแสดงความนับถือ


(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานคณบดี งานคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๘๗ ๕๔๐๓



ที่ อว ๖๙.๑๐/๕๖๒



คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๒๕๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรืบทักคำประกันปฏิบัติตามสัญญา


เรียน ผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบักชี เชียงใหม่ (ดอนจั่น)

อ้างถึง หนังสือคำประกันกับธนาคารกสิกรไทย เลขที่ ๑๐๐๐๖๙๒๑๗๑๘๙ ลงวันที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ตามหนังสือคำประกันที่อ้างถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบักชี เชียงใหม่ (ดอนจั่น) เป็นผู้คำประกัน สัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามสัญญาเลขที่ มจ.(สหสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งบริษัท บี - บิลเดอร์ จำกัด ได้วางหลักคำประกันการปฏิบัติตามสัญญา ไว้ต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อมา บริษัท บี - บิลเดอร์ จำกัด ได้กระทำการอันผิดสัญญาจนเป็นเหตุให้ต้องมีการบอกเลิกสัญญา คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงแจ้งให้ธนาคารในฐานะผู้คำประกันจะต้องชำระเงินคำประกันสัญญาแทน บริษัท บี - บิลเดอร์ จำกัด ให้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแจ้งให้ธนาคารในฐานะผู้คำประกันสัญญาจะต้องชำระเงินคำประกันสัญญาแก่ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามหนังสือคำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบักชี เชียงใหม่ (ดอนจั่น) เลขที่ ๑๐๐๐๖๙๒๑๗๑๘๙ ลงวันที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๘๙,๘๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดชำระเงินให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งฉบับนี้ หากธนาคารในฐานะผู้คำประกันเพิกเฉยไม่ดำเนินการชำระเงินคำประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ มีค่าปรับ ค่าเสียหาย และมีดอกเบี้ยผิดนัดเกิดขึ้นในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินต้นที่ยังค้างชำระคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการตามกฎหมายและฟ้องคดีต่อศาลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานคณบดี งานคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๕๔๐๓



ที่ อว ๖๙.๑๐/ ๖๖

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๒๙๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอสงวนสิทธิการปรับตามสัญญา

เรียน นายสปรชัย รัตนเทพ กรรมการผู้จัดการบริษัท บี – บิลเดอร์ จำกัด


- อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับ ที่ อว ๖๙.๑๐/๒๕๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗
๓. หนังสือขอบอกเลิกสัญญาจ้าง ที่ อว ๖๙.๑๐/๕๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กับบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวงเงิน จ้างทั้งสิ้น ๑,๗๙๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ๙๐ วัน ตามความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ได้ครบกำหนดเวลาดังกล่าว ซึ่ง บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ยังไม่สามารถส่งมอบงาน ก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีหนังสือตามที่อ้างถึง ๓ ขอบอกเลิกสัญญาจ้าง ซึ่งล่วงเลยกำหนดระยะเวลาตามสัญญา เป็นเวลา ๖๔ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเหตุให้ต้องถูกปรับตามสัญญา ข้อ ๑๗. กล่าวคือ ถูกปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๗๙๖ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงสงวนสิทธิการปรับในครั้งนี้จำนวน ๖๔ วัน รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๑๑๔,๙๔๔บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานคณบดี งานคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๕๕๐๓



ที่ อว ๖๙.๑๐/ ๒๗

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๒๙๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.)

เรียน นายสปรังษ์ รัตนเทพี กรรมการผู้จัดการบริษัท บี – บิลเดอร์ จำกัด

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือขอบอกเลิกสัญญาจ้าง ที่ อว ๖๙.๑๐/๕๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กับบริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวงเงิน จ้างทั้งสิ้น ๑,๗๙๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ๙๐ วัน ตามความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิจารณาแล้ว เห็นว่า การที่บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง จึงเข้าเงื่อนไขเป็นการกระทำอันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงาน ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะต้องเสนอให้ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้พิจารณาให้บริษัทฯ เป็นผู้ทิ้งงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๙

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอให้ บริษัท บี-บิลเดอร์ ชี้แจงเหตุผล ข้อเท็จจริงที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากได้รับ หนังสือฉบับนี้ เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจของ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการพิจารณาว่าจะเห็นสมควรให้บริษัทฯ เป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่อย่างไร หากบริษัทฯ ไม่ชี้แจงภายในกำหนดเวลา จะถือว่าบริษัทฯ ไม่มีเหตุผลอันสมควร และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงของ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่เพียงฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานคณบดี งานคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๕๔๐๓



B-BUILDER

บริษัท บี - บิลเดอร์ จำกัด
B-Builder Co., Ltd.

163/นพ 6 ซอยบ้านใหม่สามัคคี ซ.2 ต.บ่อเกลือ อ.เชียงใหม่-หางดง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

เขียนที่ บริษัท บี - บิลเดอร์ จำกัด

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริง ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗(งปม)

เรียน คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เลขที่ BBCM-MJU-13

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

อำเภอเมืองเชียงใหม่

ฉบับที่ 94

วันที่ 25 ก.พ. 2568

13.10.30

อ้างถึง หนังสือของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ อว ๖๙.๑๐/๒๗ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่องให้ขี้แจงเหตุผล ข้อเท็จจริง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ มจ.(สทสส.)๓/๒๕๖๗(งปม)

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แจ้งให้บริษัท บี-บิลเดอร์ จำกัด ขี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ มจ.(สทสส.)๓/๒๕๖๗(งปม) ที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อประกอบการใช้ดุลยพินิจ ในการพิจารณาว่าจะเห็นสมควรให้บริษัทฯ เป็นผู้ทำงานหรือไม่อย่างไร แล้วนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนขี้แจงรายละเอียดการดำเนินการตามสัญญาจ้างดังนี้

๑. หลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจ้างกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริษัทฯ ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างกับแบบแปลนงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างแล้ว เห็นว่าแบบแปลนดังกล่าวไม่สามารถนำมาก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการตามสัญญาจ้างได้ ซึ่งต้องแก้ไขแบบแปลนหลายอย่าง บริษัทฯ จึงได้แจ้งเหตุดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้เข้าประชุมกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อนเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งในที่ประชุมได้แจ้งให้บริษัทฯ ไปดำเนินการแก้ไขแบบแปลน แล้วนำเสนอต่อทางมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาก่อน และเมื่อบริษัทฯ ได้แก้ไขแบบแปลนนำเสนอต่อทางมหาวิทยาลัยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ตามแบบแปลนที่บริษัทฯ ได้นำเสนอได้ บริษัทฯ จึงได้เข้าดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงตามสัญญาจ้าง แต่ปรากฏว่าหลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามสัญญาจ้างไปได้ประมาณร้อยละ ๓๐ ของงานก่อสร้างทั้งหมด โดยที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เบิกเงินตามงวดงานที่ได้ก่อสร้างแต่อย่างใด ทางคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้กลับแจ้งให้บริษัทฯ หยุดงานก่อสร้างและให้บริษัทฯ ขนย้ายทรัพย์สินอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้าง บริษัทฯ จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงงานตามสัญญาจ้างต่อไปได้

๒. หลังจากทางคณะสารสนเทศและการสื่อสารฯ ได้แจ้งให้ บริษัทฯ หยุดงานก่อสร้างแล้ว บริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ขอความเป็นธรรมในการดำเนินงานตามสัญญาจ้างต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยทางมหาวิทยาลัยได้ใช้เวลาในการพิจารณาตามหนังสือของบริษัทฯ จำนวน ๖๓ วัน จึงได้แจ้งผลการพิจารณาให้กับบริษัทฯ ทราบ โดยคณะสารสนเทศและการสื่อสารฯ ได้ทำหนังสือลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ยืนยันให้บริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงตามแบบแปลน(ที่แนบท้ายสัญญาจ้าง) แต่ไม่ขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามที่บริษัทฯ ได้ขอขยายไว้แต่อย่างใด โดยคณะสารสนเทศและการสื่อสารฯ ได้หนังสือให้กับบริษัทฯ ส่งทางไปรษณีย์ นอกจากในหนังสือดังกล่าวยังได้แจ้งให้บริษัทฯ ว่า หากประสงค์จะเข้าทำงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ให้บริษัทฯ จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดส่งมอบงานและยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้บริษัทฯ จัดทำแผนการทำงานโดยละเอียดส่งให้กับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. และต่อมาบริษัทฯ ก็ได้รับหนังสือลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ จากคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้แจ้งการขอลงเลิกสัญญาจ้างกับบริษัทฯ บริษัทฯ ขอเรียนว่าการทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและกำหนดให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามโดยหนังสือแจ้งผลการพิจารณาลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ แจ้งให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. จึงเป็นการไม่ได้ให้ระยะเวลาตามสมควรแก่บริษัทฯ ในการปฏิบัติตาม โดยมีเจตนาจงใจให้บริษัทฯ เป็นผู้กระทำ ผิดต่อสัญญาจ้าง ซึ่งต่อมาในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ คณบดีท่านดังกล่าว จึงได้ออกคำสั่งบอกเลิกสัญญาจ้างกับบริษัทฯ

ดังที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงมาแล้ว การออกคำสั่งให้บริษัทฯ หยุดงาน การแจ้งผลการพิจารณาและการแจ้งให้บริษัทฯ ปฏิบัติตาม การออกคำสั่งบอกเลิกสัญญาจ้าง เป็นการกระทำของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯ ได้แจ้งปัญหาการก่อสร้างที่เกิดจากแบบแปลนตามสัญญาจ้าง ให้กับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนทำหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่



ไว้ แต่อธิการ ฯ มิได้ดำเนินการแก้ไขหรือชี้แจงให้กับบริษัทฯทราบแต่อย่างใด แต่กลับมีคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสารทำหนังสือยื่นเข้ามา โดยตลอดทำให้บริษัทฯ เข้าดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงตามแบบแปลนในสัญญาจ้าง โดยไม่เคยชี้แจงเลยว่าแบบแปลนดังกล่าวได้มีการให้วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบว่าสามารถนำมาใช้กับสถานที่ก่อสร้างตามสัญญาจ้างได้หรือไม่

บริษัทฯ ขอเรียนว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นหน่วยงานของรัฐ การออกคำสั่งบอกเลิกสัญญาจ้างอันเป็นผลกระทบต่อบริษัทฯ ซึ่งเป็นคู่สัญญา ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัท ฯ จึงมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อศาลปกครองเพื่อยกเลิกคำสั่งดังกล่าวเสีย และเรียกร้องเงินค่าก่อสร้างที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณร้อยละ ๓๐ เป็นเงินประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.-บาท กับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยบริษัทฯ มีสิทธิที่จะยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อศาลปกครองเชียงใหม่ภายใน ๙๐ วัน ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายในกำหนดตามกฎหมายต่อไป

อนึ่งการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามสัญญาจ้างโดยเฉพาะบุคคลผู้ออกคำสั่ง หากการกระทำเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวตามกฎหมายต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(สปรัญญ์ รัตนเทพี)

กรรมการบริษัท

เรียน คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

- เพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำการ ดังต่อไปนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้นกระทำการอันมีลักษณะเป็น การทำงาน ข้อ (๒) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๔๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำการอันมีลักษณะเป็นการทำงานตามความในมาตรา ๑๐๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา หรือความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทำงาน

ทศพร
(นางทศพร ทองก่อ)
นักวิชาการพิเศษ
๒๖ เม.ย. ๕๘

เรียน คณบดี

เนื่องโปรดทราบและโปรดพิจารณา
เมื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา ๕๐๙ ๕๕๖๒

(นางสาวปัทมาพร เทพรัตน์)
นักวิชาการบริหารและแผนก
๒๕ เม.ย. ๕๘

๑. ทศพร/แจ้ง ออ.แม่โจ้เรื่อง คู่สัญญา/แจ้ง ผอ.แม่โจ้
๒. ผอ.แม่โจ้/แจ้ง รองอธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี
๓. อธิการบดี/แจ้ง ผอ.แม่โจ้/แจ้ง อธิการบดี
๔. อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี
๕. อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี
๖. อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี
๗. อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี
๘. อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี
๙. อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี
๑๐. อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี

(นางสาวปัทมาพร เทพรัตน์)
นักวิชาการบริหารและแผนก
๒๕ เม.ย. ๕๘

เรียน คณบดี
๑. ผอ.แม่โจ้/แจ้ง อธิการบดี
๒. อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี
๓. อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี
๔. อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี
๕. อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี
๖. อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี
๗. อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี
๘. อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี
๙. อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี
๑๐. อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี/แจ้ง อธิการบดี



ที่ อว ๖๙.๑๐/

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๒๙๐

มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอนำเสนอเพื่อพิจารณาสั่งให้ บริษัท บี – บิลเดอร์ จำกัด และนายสปรังญ์ รัตนเทพี เป็นผู้ทำงาน

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งผู้ทำงาน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning กับบริษัท บี – บิลเดอร์ จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในวงเงินทั้งสิ้น ๑,๗๙๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) แบ่งงวดงานออกเป็น ๓ งวด โดยกำหนดให้บริษัทฯ เริ่มทำงานที่รับจ้างได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

ปรากฏว่า บริษัท บี – บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้าง) ไม่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ตามหนังสือ ที่ อว ๖๙.๑๐/๕๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ และรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๑๐.๑/๓๓๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่า บริษัท บี – บิลเดอร์ จำกัด (ผู้รับจ้าง) และนายสปรังญ์ รัตนเทพี กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ไม่มีหนังสือชี้แจงหรือมีการชี้แจงแต่ไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงเข้าข่ายเป็นการกระทำอันมีลักษณะเป็นผู้ทำงาน ตามนัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๙ (๒)

ดังนั้น คณะกรรมการส่งเสริมและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอเสนอพิจารณาการเป็นผู้ทำงานกรณี บริษัท บี – บิลเดอร์ จำกัด ผู้รับจ้างทำงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning และนายสปรังญ์ รัตนเทพี กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็นผู้ทำงาน ตามนัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๙ (๒) ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามแบบแจ้งผู้ทำงาน ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานคณบดี งานคลังและพัสดุ
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๕๔๐๓

แบบแจ้งผู้ทำงาน

(ให้ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องเหตุของการทำงาน)

- ☐ มาตรา ๑๐๙ (๑) ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่เข้าทำสัญญา/ข้อตกลง
- ☒ มาตรา ๑๐๙ (๒) ไม่ปฏิบัติตามสัญญา/ข้อตกลง
- ☐ มาตรา ๑๐๙ (๓) กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทำการโดยไม่สุจริต
- ☐ มาตรา ๑๐๙ (๔) สัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง
ผิดพลาดหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
- ☐ มาตรา ๑๐๙ (๕) ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างงานนั้น
- ☐ มาตรา ๑๐๙ (๖) การกระทำอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง.....

- ให้ทำเครื่องหมาย x ในช่องสาเหตุของการพิจารณาเป็นผู้ทำงาน

๑. ข้อมูลทั่วไป

- ๑.๑ ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล.....บริษัท พี – บิลเดอร์ จำกัด.....
- ๑.๒ เลขที่ทะเบียนพาณิชย์/เลขที่ทะเบียนบุคคล.....๐๕๐๕๕๖๔๐๐๔๔๔.....
- ๑.๓ ภูมิลำเนา/สำนักงานตั้งอยู่ที่.....๑๖๓/๑ หมู่ที่ ๖ ซอยบ้านใหม่สามัคคี ซอย ๒ ถนนเชียงใหม่-หางดง
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.....
- ๑.๔ ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล ที่ได้รับผลให้ต้องเป็นผู้ทำงานด้วย.....-
- ๑.๕ ภูมิลำเนา/สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....-
- ๑.๖ รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการบริษัท/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการตามหนังสือ
รับรองการจดทะเบียน กระทรวงพาณิชย์
- ๑.๖.๑นายสปรักษ์ รัตนเทพี.....
- ๑.๖.๒นางสาวชลลัทย์ ชื่นบาน.....
- ๑.๖.๓
- ๑.๗ เลขประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน
ในกิจการตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน)
- ๑.๗.๑๑-๕๐๙๙-๐๐๐๗๔-๙๐-๘.....
- ๑.๗.๒๑-๕๕๙๙-๐๐๐๐๘-๔๒-๕.....

- ให้กรอกรายละเอียด ชื่อโดยหากมีการเปลี่ยนชื่อให้แจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน ให้กรอกรายละเอียดใน
กรณีนิติบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือสถานะตามกฎหมาย รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจบริหาร
ของนิติบุคคลดังกล่าว โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคลให้แจ้งรายละเอียดมาให้
ครบถ้วน

๑.๘ หน่วยงาน.....คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่.....

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร.....๐๕๓-๘๗๕๔๐๓.....

- ให้กรอกรายละเอียดหน่วยงานระดับกรมเจ้าของโครงการ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นเจ้าของโครงการ รวมทั้งหน่วยงานย่อยผู้ดำเนินการตามโครงการด้วย หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการพิจารณาผู้ทำงานเพื่อติดต่อประสานงาน

๑.๙ ชื่อโครงการ...ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning....

๑.๑๐ เลขที่โครงการ สัญญาจ้างเลขที่มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗...

เลขที่โครงการ.....๖๗๐๖๙๓๙๓๐๔๖.....

- ให้กรอกรายละเอียดชื่อโครงการที่ปรากฏพฤติการณ์ที่เป็นเหตุในการพิจารณาผู้ทำงาน รวมทั้งรายละเอียด เลขที่โครงการให้ครบถ้วน และกรอกเลขที่โครงการในระบบ e-gp

๒. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ๖๗๐๖๙๓๙๓๐๔๖

๒.๑ ดำเนินการโดยใช้ ☒ เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑,๗๙๖,๐๐๐ บาท

☐ เงินอื่น ๆจำนวนเงิน.....บาท

๒.๒ ราคากลาง จำนวนเงิน ๑,๙๓๓,๘๒๔.๒๓ บาท

๒.๓ วิธีการจัดหาวิธีประกวดราคาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....

๒.๔ วันติดต่อขอรับเอกสาร วันที่...๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗....ถึงวันที่...๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗....

๒.๕ กำหนดวันเสนอราคา.....๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

๒.๖ กำหนดวันเปิดซอง/เสนอราคา.....-

๒.๗ จำนวนผู้เสนอราคา/ผู้เสนองาน.....๒.....ราย

๒.๘ จำนวนผู้ผ่านคุณสมบัติให้เข้าเสนอราคา.....๒.....ราย

๒.๙ ผู้เสนอราคาต่ำลำดับ ๒ จำนวน.....๑.....ราย เป็นเงิน...๑,๗๙๙,๗๔๐...บาท

ผู้เสนอราคาต่ำลำดับ ๓ จำนวน.....-.....ราย เป็นเงิน.....-.....บาท

๒.๑๐ กำหนดยื่นราคา๖๐...วัน กำหนดส่งมอบ.....๙๐...วัน

- ให้กรอกรายละเอียดของโครงการ และประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วนตามลำดับ หากวิธีการจัดซื้อจัดจ้างใด ไม่มีรายละเอียดตามที่กำหนดให้ทำเครื่องหมาย – หรือหากมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ใส่มาให้ครบถ้วน

/๓. ข้อมูล...

๓. ข้อมูลการจัดทำและบริหารสัญญา/ข้อตกลง

๓.๑ หนังสือแจ้งให้เข้าทำสัญญา/ข้อตกลง แจ้งตามหนังสือ ที่ อว ๖๙.๑๐/๑๖๙ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ผลการส่งไปรษณีย์ ☐ มีผู้รับหนังสือ ลงวันที่.....-.....-.....

☐ ไม่มีผู้รับหนังสือ เนื่องจาก.....-.....-.....

(กรณีไม่มีผู้รับหนังสือ เนื่องจากย้ายที่อยู่หรือปิดกิจการ ให้ตรวจสอบข้าจาก สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ปรากฏว่า.....)

- ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน กรณีพฤติการณ์การพิจารณาผู้ทำงานตาม มาตรา ๑๐๙(๑) กรอกรายละเอียดของหนังสือแจ้งให้เข้าทำสัญญาทุกฉบับ รวมทั้งผลการแจ้งดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา

๓.๒ การดำเนินการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ/ผู้เสนอราคา/ผู้เสนองาน

๓.๒.๑

๓.๒.๒

๓.๒.๓

- ในกรณีปรากฏพฤติการณ์การพิจารณาผู้ทำงานตาม มาตรา ๑๐๙ (๑) ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงที่หน่วยงานของรัฐใช้ประกอบการพิจารณา รวมทั้งรายละเอียดของเอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาผู้ทำงาน

๓.๓ เลขที่สัญญา/ข้อตกลงมจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗.....

ลงนามโดย ☒ ผู้มีอำนาจ

☐ ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....

๓.๔ เลขคู่สัญญา (ถ้ามี)๖๗๐๗๒๒๐๒๑๒๗๒.....

๓.๕ วันเริ่มต้นสัญญา/ข้อตกลง ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗.....

๓.๖ วันสิ้นสุดสัญญา/ข้อตกลง ๒๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗.....

๓.๗ งบประมาณหรือวงเงิน๓ งบประมาณ.....

๓.๘ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)-.....

- กรอกรายละเอียดของสัญญาหรือข้อตกลง ให้ครบถ้วน และกรอกลำดับสัญญาในระบบ e - gp

๓.๙ การดำเนินการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ กับ ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

๓.๙.๑

๓.๙.๒

๓.๙.๓

- ในกรณีปรากฏพฤติการณ์การพิจารณาผู้ทำงานตาม มาตรา ๑๐๙ (๒) ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงที่หน่วยงานของรัฐใช้ประกอบการพิจารณา รวมทั้งรายละเอียดของเอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาผู้ทำงาน

/๓.๑๐ หนังสือ...

๓.๑๐ หนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญา/ข้อตกลง แจ้งตามหนังสือ ที่ อว ๖๙.๑๐/๕๑๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
ผลการส่งไปรษณีย์ ☒ มีผู้รับหนังสือ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๘.....
☐ ไม่มีผู้รับหนังสือ เนื่องจาก.....(กรณีไม่มีผู้รับหนังสือ เนื่องจากย้ายที่อยู่
หรือปิดกิจการ ให้ตรวจเช็คจาก สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักทะเบียนกลาง กรมการ
ปกครอง ปรากฏว่า.....)

- ให้กรอรายละเอียดของหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาให้ครบถ้วน

๔. การดำเนินการก่อนพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน

๔.๑ การเปิดโอกาสให้ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนการพิจารณาลงโทษเป็นผู้ทำงาน

๔.๑.๑ หนังสือแจ้งขอให้ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.)

ที่ อว ๖๙.๑๐/๒๗ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ผลการส่งไปรษณีย์ ☒ มีผู้รับหนังสือ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

☐ ไม่มีผู้รับหนังสือ เนื่องจาก.....(กรณีไม่มีผู้รับหนังสือ เนื่องจากย้ายที่อยู่หรือ
ปิดกิจการ ให้ตรวจเช็คจาก สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
ปรากฏว่า.....)

๔.๑.๒ หนังสือแจ้ง.....ที่.....ลงวันที่.....

ผลการส่งไปรษณีย์ ☐ มีผู้รับหนังสือ ลงวันที่

☐ ไม่มีผู้รับหนังสือ เนื่องจาก.....(กรณีไม่มีผู้รับหนังสือ เนื่องจากย้ายที่อยู่หรือ
ปิดกิจการ ให้ตรวจเช็คจาก สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
ปรากฏว่า.....)

๔.๒ การชี้แจงของผู้ถูกลงโทษ ☒ มี แจ้งตามหนังสือ ที่ BBCM-MJU-๑๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

☐ ไม่มี

- กรอรายละเอียดว่าเป็นหนังสือแจ้งนิติบุคคล/บุคคล เลขที่หนังสือ และหนังสือลงวันที่อะไร และผลการส่งหนังสือ
เป็นประการใด
- แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ชี้แจงเหตุผลก่อนการพิจารณาผู้ทำงานให้ครบถ้วนทุกฉบับ ทั้งนิติบุคคล
และผู้บริหารของนิติบุคคล กรณีกิจการร่วมค้า กิจการร่วมค้าและคณะบุคคล ต้องมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบที่เกี่ยวข้อง
ให้ครบถ้วน

๔.๓ พฤติการณ์ที่สมควรให้เป็นผู้ทำงานโดยสรุป (รายละเอียดตามภาคผนวก ข)

- รายละเอียดพฤติการณ์ที่สมควรพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานรวมทั้งสรุปพฤติการณ์ความผิดด้วย

/๕. การดำเนิน...

๕. การดำเนินการหลังลงโทษผู้ทำงาน

๕.๑ การใช้สิทธิทางศาล หรือสถาบันอนุญาโตตุลาการ (ถ้ามี)

- รายละเอียดการใช้สิทธิทางศาลหรือสถาบันอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว โดยให้มีรายละเอียดคู่กรณีทุกฝ่ายในคดี หมายเลขคดี คำสั่งศาล ประเด็นพิพาท คำขอบังคับ หรือรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

๕.๒ การพิจารณาของส่วนราชการ (พร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณา)

- ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐโดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ข้อเท็จจริงโดยสรุป ข้อกฎหมาย และข้อพิจารณา ให้ครบถ้วน

๖. รายการเอกสารประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)

ก. เอกสารประกอบข้อมูลทั่วไป

๑. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๒๙๔๐๖๔ ออกให้ ณ วันที่ ๒๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๗
๒. หนังสือบริคณห์สนธิ ทะเบียนเลขที่ บค ๐๕๐๔๕๖๔๐๐๔๘๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นายสปรังษ์ รัตนเทพี กรรมการผู้จัดการ

ข. เอกสารประกอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗
๓. ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เสนอมา ณ วันที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
๔. รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ที่ อว ๖๙.๑๐.๑.๒/๑๒๐๘ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ค. เอกสารประกอบข้อมูลการจัดทำและบริหารสัญญา

๑. หนังสือแจ้งให้ทำสัญญา ที่ อว ๖๙.๑๐/๑๖๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๓. หนังสือแจ้งเร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้าง
 - ๓.๑ หนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้าง ที่ อว ๖๙.๑๐/๒๒๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
 - ๓.๒ หนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒) ที่ อว ๖๙.๑๐/๒๕๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

- ๓.๓ หนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้าง (ครั้งที่ ๓) ที่ อว ๖๙.๑๐/๒๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗
- ๓.๔ หนังสือเร่งรัดการส่งมอบงานก่อสร้าง ที่ อว ๖๙.๑๐/๒๗๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
๔. หนังสือขอสงวนสิทธิการปรับตามสัญญา ที่ อว ๖๙.๑๐/๒๖ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๕. หนังสือขอบอกเลิกสัญญาจ้าง ที่ อว ๖๙.๑๐/๕๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗
๖. บันทึกผู้ควบคุมงานระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
- ง. เอกสารประกอบการดำเนินการก่อนพิจารณาให้ผู้ปฏิบัติงาน
๑. หนังสือขอให้ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.)
ที่ อว ๖๙.๑๐/๒๗ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒. หนังสือชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงของผู้รับจ้าง เลขที่ BBCM-MJU-๑๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- จ. หลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น

(ลงชื่อ).....

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

- ลงนามผู้มีอำนาจแจ้งชื่อผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ระบุตำแหน่งให้ครบถ้วน หากมีการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน หรือรักษา
ราชการแทน หรือมอบอำนาจให้กระทำการแทน ให้ระบุมาให้ชัดเจน และให้แนบสำเนาคำสั่ง หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องมาให้ครบถ้วน

สรุปพฤติการณ์ที่สมควรให้เป็นผู้ทำงาน

เรื่อง.....

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๖๐



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๒ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดแบบแจ้งผู้ทำงาน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งผู้ทำงาน

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๔๓ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแจ้งชื่อผู้ทำงาน
พร้อมความเห็นเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทำงาน นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงอาศัยอำนาจ
ตามมาตรา ๒๔ (๗) ประกอบมาตรา ๒๔ (๖) กำหนดแบบแจ้งผู้ทำงานเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อผู้ทำงาน ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งเหตุที่จะมีการพิจารณา
ลงโทษผู้ทำงานให้ผู้สมควรถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงานทราบ และขอให้ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริง พร้อมยื่นเอกสาร
หลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่จะต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ดังกล่าว โดยแจ้งไปด้วยว่า ถ้าไม่ชี้แจงภายในกำหนดเวลา จะถือว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร และจะพิจารณาไป
ตามข้อเท็จจริงของหน่วยงานของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๑๒๕

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖

แบบแจ้งผู้ทำงาน

(ให้ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องเหตุของการทำงาน)

- ☐ มาตรา ๑๐๙ (๑) ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่เข้าทำสัญญา/ข้อตกลง
- ☐ มาตรา ๑๐๙ (๒) ไม่ปฏิบัติตามสัญญา/ข้อตกลง
- ☐ มาตรา ๑๐๙ (๓) กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทำการโดยไม่สุจริต
- ☐ มาตรา ๑๐๙ (๔) สัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
- ☐ มาตรา ๑๐๙ (๕) ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างงานนั้น
- ☐ มาตรา ๑๐๙ (๖) การกระทำอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง.....

- ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องสาเหตุของการพิจารณาเป็นผู้ทำงาน

๑. ข้อมูลทั่วไป

- ๑.๑ ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล.....
- ๑.๒ เลขที่ทะเบียนพาณิชย์/เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล.....
- ๑.๓ ภูมิลำเนา/สำนักงานตั้งอยู่ที่.....
- ๑.๔ ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล ที่ได้รับผลให้ต้องเป็นผู้ทำงานด้วย
- ๑.๕ ภูมิลำเนา/สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
- ๑.๖ รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการบริษัท/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน กระทรวงพาณิชย์
- ๑.๖.๑
- ๑.๖.๒
- ๑.๖.๓
- ๑.๗ เลขประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกฉบับ)
- ๑.๗.๑
- ๑.๗.๒
- ๑.๗.๓

- ให้กรอกรายละเอียด ชื่อโดยหากมีการเปลี่ยนชื่อให้แจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน ให้กรอกรายละเอียดในกรณีนิติบุคคล มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือสถานะตามกฎหมาย รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจบริหารของนิติบุคคลดังกล่าว โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคลให้แจ้งรายละเอียดมาให้ครบถ้วน

๑.๘ หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร

- ให้กรอกรายละเอียดหน่วยงานระดับกรมเจ้าของโครงการ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นเจ้าของโครงการ รวมทั้งหน่วยงานย่อย ผู้ดำเนินการตามโครงการด้วย หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการพิจารณาผู้ทำงานเพื่อติดต่อประสานงาน

๑.๙ ชื่อโครงการ.....
๑.๑๐ เลขที่โครงการ

- ให้กรอกรายละเอียดชื่อโครงการที่ปรากฏพฤติการณ์ที่เป็นเหตุในการพิจารณาผู้ทำงาน รวมทั้งรายละเอียดเลขที่โครงการให้ครบถ้วน และกรอกเลขที่โครงการในระบบ e - gp

๒. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ ดำเนินการโดยใช้ ☐ เงินงบประมาณ.....จำนวนบาท
☐ เงินอื่น ๆจำนวนบาท
๒.๒ ราคากลาง จำนวนบาท
๒.๓ วิธีการจัดหา
๒.๔ วันติดต่อขอรับเอกสาร.....
๒.๕ กำหนดวันเสนอราคา
๒.๖ กำหนดวันเปิดซอง/เสนอราคา
๒.๗ จำนวนผู้เสนอราคา/ผู้เสนองาน.....ราย
๒.๘ จำนวนผู้ผ่านคุณสมบัติให้เข้าเสนอราคา.....ราย
๒.๙ ผู้เสนอราคาต่ำลำดับ ๒ จำนวนราย เป็นเงิน.....บาท
ผู้เสนอราคาต่ำลำดับ ๓ จำนวนราย เป็นเงิน.....บาท
๒.๑๐ กำหนดยื่นราคาวัน กำหนดส่งมอบ.....วัน

- ให้กรอกรายละเอียดของโครงการ และประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วนตามลำดับ หากวิธีการจัดซื้อจัดจ้างใดไม่มีรายละเอียดตามที่กำหนดให้ทำเครื่องหมาย -- หรือหากมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ใส่มาให้ครบถ้วน

๓. ข้อมูลการจัดทำและบริหารสัญญา/ข้อตกลง

๓.๑ หนังสือแจ้งให้เข้าทำสัญญา/ข้อตกลง แจ้งตามหนังสือ ที่ ลงวันที่.....
ผลการส่งไปรษณีย์ ☐ มีผู้รับหนังสือ ลงวันที่.....
☐ ไม่มีผู้รับหนังสือ เนื่องจาก.....
(กรณีไม่มีผู้รับหนังสือ เนื่องจากย้ายที่อยู่หรือปิดกิจการ ให้ตรวจสอบจาก สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ปรากฏว่า.....)

- ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน กรณีพฤติการณ์การพิจารณาผู้ทำงานตาม มาตรา ๑๐๙ (๑) กรอกรายละเอียดของหนังสือแจ้งให้เข้าทำสัญญาทุกฉบับ รวมทั้งผลการแจ้งดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา

๓.๒ การดำเนินการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ/ผู้เสนอราคา/ผู้เสนองาน

๓.๒.๑
๓.๒.๒
๓.๒.๓

- ในกรณีปรากฏพฤติการณ์การพิจารณาผู้ทำงานตาม มาตรา ๑๐๙ (๑) ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงที่หน่วยงานของรัฐใช้ประกอบการพิจารณา รวมทั้งรายละเอียดของเอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาผู้ทำงาน

๓.๓ เลขที่สัญญา/ข้อตกลงลงวันที่
ลงนามโดย ☐ ผู้มีอำนาจ
☐ ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่
๓.๔ เลขคู่สัญญา (ถ้ามี)
๓.๕ วันเริ่มต้นสัญญา/ข้อตกลง
๓.๖ วันสิ้นสุดสัญญา/ข้อตกลง
๓.๗ งวดงานหรืองวดเงิน
๓.๘ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

- กรอกรายละเอียดของสัญญาหรือข้อตกลง ให้ครบถ้วน และกรอกเลขคู่สัญญาในระบบ e - sp

๓.๙ การดำเนินการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ กับ ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

๓.๙.๑
๓.๙.๒
๓.๙.๓

- ในกรณีปรากฏพฤติการณ์การพิจารณาผู้ทำงานตาม มาตรา ๑๐๙ (๒) ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงที่หน่วยงานของรัฐใช้ประกอบการพิจารณา รวมทั้งรายละเอียดของเอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาผู้ทำงาน

๓.๑๐ หนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญา/ข้อตกลง แจ้งตามหนังสือ ที่.....ลงวันที่.....
ผลการส่งไปรษณีย์ ☐ มีผู้รับหนังสือ ลงวันที่.....
☐ ไม่มีผู้รับหนังสือ เนื่องจาก.....(กรณีไม่มีผู้รับหนังสือ เนื่องจากย้ายที่อยู่หรือปิดกิจการ .
ให้ตรวจสอบซ้ำจาก สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ปรากฏว่า.....)

- ให้กรอกรายละเอียดของหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาให้ครบถ้วน

๔. การดำเนินการก่อนพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน

๔.๑ การเปิดโอกาสให้ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนการพิจารณาลงโทษเป็นผู้ทำงาน	
๔.๑.๑ หนังสือแจ้ง.....ที่.....ลงวันที่.....	
ผลการส่งไปรษณีย์ ☐ มีผู้รับหนังสือ ลงวันที่.....	
☐ ไม่มีผู้รับหนังสือ เนื่องจาก.....(กรณีไม่มีผู้รับหนังสือ เนื่องจากย้ายที่อยู่หรือ	
ปิดกิจการ ให้ตรวจสอบซ้ำจากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง	
ปรากฏว่า.....	
๔.๑.๒ หนังสือแจ้ง.....ที่.....ลงวันที่.....	
ผลการส่งไปรษณีย์ ☐ มีผู้รับหนังสือ ลงวันที่.....	
☐ ไม่มีผู้รับหนังสือ เนื่องจาก.....(กรณีไม่มีผู้รับหนังสือ เนื่องจากย้ายที่อยู่หรือ	
ปิดกิจการ ให้ตรวจสอบซ้ำจากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง	
ปรากฏว่า.....	
๔.๒ การชี้แจงของผู้ถูกลงโทษ ☐ มี แจ้งตามหนังสือ ที่.....ลงวันที่.....	
☐ ไม่มี	

- กรอรายละเอียดว่าเป็นหนังสือแจ้งนิติบุคคล/บุคคล เลขที่หนังสือ และหนังสือลงวันที่อะไร และผลการส่งหนังสือเป็นประการใด
- แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ชี้แจงเหตุผลก่อนการพิจารณาผู้ทำงานให้ครบถ้วนทุกฉบับ ทั้งนิติบุคคล และผู้บริหารของนิติบุคคล กรณีกิจการร่วมค้า กิจการร่วม และคณะบุคคล ต้องมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

๔.๓ พฤติการณ์ที่สมควรให้เป็นผู้ทำงานโดยสรุป (รายละเอียดตามภาคผนวก ข).....
.....
.....

- รายละเอียดพฤติการณ์ที่สมควรพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานรวมทั้งสรุปพฤติการณ์ความผิดด้วย

๕. การดำเนินการหลังลงโทษผู้ทำงาน

๕.๑ การใช้สิทธิทางศาล หรือสถาบันอนุญาโตตุลาการ (ถ้ามี)
.....)

- รายละเอียดการใช้สิทธิทางศาลหรือสถาบันอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว โดยให้มีรายละเอียดคู่กรณีทุกฝ่ายในคดี หมายเลขคดี คำสั่งศาล ประเด็นพิพาท คำขอบังคับ หรือรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

๕.๒ การพิจารณาของส่วนราชการ (พร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณา)
.....
.....
.....

- ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐโดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ข้อเท็จจริงโดยสรุป ข้อกฎหมาย และข้อพิจารณา ให้ครบถ้วน

๖. รายการเอกสารประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

(.....)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้มีอำนาจแจ้งชื่อผู้ทำงาน

- ลงนามผู้มีอำนาจแจ้งชื่อผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ระบุตำแหน่งให้ครบถ้วน หากมีการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน หรือรักษาราชการแทน หรือมอบอำนาจให้กระทำการแทน ให้ระบุมาให้ชัดเจน และให้แนบสำเนาคำสั่ง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องมาให้ครบถ้วน

ภาคผนวก ก

ก. เอกสารประกอบข้อมูลทั่วไป

๑. กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา

๑.๑ บุคคลธรรมดา

๒.๑.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

๒.๑.๒ สำเนาใบประกอบพาณิชย์กิจ (ถ้ามี)

๑.๒ คณะบุคคล

๒.๒.๑ สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเป็นหุ้นส่วน

๒.๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วน

๒.๒.๓ สำเนาใบประกอบพาณิชย์กิจของหุ้นส่วนทุกคน (ถ้ามี)

๒. กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

๒.๑ ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

๑.๑.๑ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

๑.๑.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการทุกคน

๒.๒ บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด

✓ ๑.๒.๑ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ✓

✓ ๑.๒.๒ หนังสือบริคณห์สนธิ

๑.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการทุกคน

๓. กรณีผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือ กิจการร่วม (Consortium)

๓.๑ สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า/สำเนาสัญญากิจการร่วม

๓.๒ กรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา

๓.๒.๑ บุคคลสัญชาติไทย

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

(๒) สำเนาใบประกอบพาณิชย์กิจ (ถ้ามี)

๓.๒.๒ บุคคลที่มีเชื้อสัญชาติไทย (ต่างด้าว)

(๑) สำเนาหนังสือเดินทาง

(๒) หลักฐานอื่น ๆ

๓.๓ กรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล

๓.๓.๑ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

(๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการทุกคน

๓.๓.๒ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

(๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

(๒) หนังสือบริคณห์สนธิ

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการทุกคน

ข. เอกสารประกอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

- ✓ ๑. ประกาศและเอกสารสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา/หนังสือเชิญชวนที่ปรึกษา/ประกาศเชิญชวนการจ้าง ออกแบบและควบคุมงาน
- ✓ ๒. ใบเสนอราคาหรือข้อเสนออัตราค่า
- ๓. ใบมอบอำนาจให้ลงนามในใบเสนอราคา
- ✓ ๔. รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการที่ดำเนินการหาตัวผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้เสนองาน

ค. เอกสารประกอบข้อมูลการจัดทำและบริหารสัญญา

- ✓ ๑. หนังสือแจ้งให้เข้าทำสัญญา/ข้อตกลงพร้อมหลักฐานการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
- ✓ ๒. สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง/สัญญาจ้างที่ปรึกษา/สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงาน/บันทึกข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง
- ✓ ๓. หนังสือแจ้งเตือนเร่งรัดการปฏิบัติงาน
- ✓ ๔. หนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ
- ๕. หนังสือแจ้งให้อนุมัติเสียค่าปรับ (กรณีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง/ค่าสินค้า)
- ๖. ใบมอบอำนาจให้ลงนามในสัญญา
- ๗. หนังสือขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน
- ✓ ๘. หนังสือบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงพร้อมหลักฐานการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ X
- ๙. บันทึกผู้ควบคุมงาน
- ๑๐. บันทึกคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง.

ง. เอกสารประกอบการดำเนินการก่อนพิจารณาให้ผู้ทำงาน

- ๑. สำเนาหนังสือการเปิดโอกาสให้ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนการลงโทษให้ผู้ทำงาน พร้อมหลักฐานการส่งไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ
- ๒. สำเนาหนังสือชี้แจงของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/หรือคู่สัญญา (ถ้ามี)
- ๓. รายละเอียดการซื้อ/จ้าง รายใหม่ (ถ้ามี)
- ๔. สำเนาคำฟ้อง คำให้การ หรือผลทางคดี (ถ้ามี)

ฉ. หลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น

สรุปพฤติกรรมที่สมควรให้เป็นผู้ทำงาน

เรื่อง _____

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๑๐๗ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามมาตรา ๑๐๖ ให้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ

มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาก็ได้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๖ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่น โดยอนุโลม

หมวด ๑๒

การทำงาน

มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำการดังต่อไปนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้นกระทำการอันมีลักษณะเป็นการทำงาน

(๑) เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กำหนด

(๒) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น

(๓) เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทำการโดยไม่สุจริต

(๔) เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง

(๕) เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการงานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๘

(๖) การกระทำอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทำงาน และให้แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทำงานให้หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทำงานทราบด้วย

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ทำงาน ถ้าการกระทำดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทำงานด้วย